

## 项目综合 - 支持 #2889

西藏米乐信息科技有限责任公司 西藏自治区人民医院 合同编号：OM20200319-7 辛桂明（南宁发）

2020-03-19 15:11 - 辛桂明

状态:	已发货	开始日期:	2020-03-19
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-04-15
指派给:	易宏章	% 完成:	60%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
1 智慧机房主机 OM-A6 T100 台 12 报警主机 OM-B5 台 13 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 24 三相电量仪 OM-ACM-A801 个 15 精密电流互感器 OM-ACM-A200/100 个 36 配电监测器 OM-ACM-A601 个 17 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 18 区域漏水检测电缆-10M OM-LDA-B601/10 根 19 蓄电池内阻检测模块 OM-BOD-1000 (6V、12V) 个 2 10 蓄电池内阻检测器 OM-BOD-600 (6V、12V) 个 64 11 双门门禁控制器 OM-ACC-A112 个 1 12 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 2 13 精密空调检测模块 定制 套 1 14 UPS检测模块 定制 套 1 15 视频检测模块 定制 套 1 合同已签, 货款已支付 按常规发货, 2020-3-20日发货 交货地址: 西藏自治区拉萨市林廓北路18号, 西藏自治区人民医院 收货人: 卜明 联系方式: 13889088331			

### 历史记录

#1 - 2020-03-19 15:22 - 李季祯

- 指派给从李季祯变更为王慧

#2 - 2020-03-23 10:43 - 辛桂明

安装调试联系客户技术人员黄工: 13659510569

#3 - 2020-03-23 10:51 - 王慧

- 状态从新建变更为已发货

- 指派给从王慧变更为易宏章

- % 完成从0变更为20

易宏章负责该项目的指导调试, 请知悉!

#4 - 2020-03-30 09:32 - 易宏章

- % 完成从20变更为30

已联系客户, 等待确认安装调试时间。

#5 - 2020-05-08 09:42 - 易宏章

- % 完成从30变更为60

常规设备已安装完成, 精密空调未安装, 等待安装完成后一起调试