

项目综合 - 任务 #2911

福州鹏华信息技术有限公司 合同编号：OM20200401-06 (薛智垚)

2020-04-02 11:51 - 薛智垚

状态:	已发货	开始日期:	2020-04-02
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	薛智垚	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
序号 品名 型号 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6 X300 台 12 报警主机 OM-B4 台 13 声光报警器 OM-D2 台 14 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 15 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 16 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 17 空调远程控制器(单机) OM-ACA-A801 个 18 双门门禁控制器 OM-ACC-A112 个 19 IC读卡器 OM-ACC-A117 个 2 10 出门按钮 OM-ACC-A118 个 2 11 IC卡 OM-ACC-A120 张 10 12 单门磁力锁 OM-ACC-A123 个 2 13 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 2 14 OMARA-智慧机房平台软件 V1.0 套 1 15 UPS检测模块 定制 套 1			
甲方提供的交货地址：泉州市丰泽区通港西街298号黎明职业大学材料化工大楼二楼 收货人：张境 联系方式：153 9440 0316			
付款说明：已付全款 包装说明：常规 快递说明：常规 发货日期：2020-4-3			

历史记录

#1 - 2020-04-09 08:56 - 李季祯

- 指派给从李季祯变更为王慧

#2 - 2020-04-14 11:54 - 王小京

- 指派给从王慧变更为王小京

- % 完成从0变更为50

指导客户安装设备

#3 - 2020-04-20 08:38 - 王慧

- 状态从新建变更为已发货

#4 - 2020-06-18 15:59 - 王小京

指导安装设备。

#5 - 2020-06-23 17:30 - 王小京

- % 完成从50变更为90

常规及定制项调试完成。

#6 - 2020-07-06 15:14 - 王小京

- 描述已更新。

- % 完成从90变更为100

#7 - 2020-07-15 15:15 - 王小京

- 文件200x60.png已添加

- 文件主机.jpg已添加

#8 - 2020-07-17 16:35 - 王小京

UPS编号818-0，需要添加到最新的libomsm.so里面。

#9 - 2020-08-11 14:37 - 王小京
- 指派给从王小京变更为薛智珏

项目调试完成。

文件

200x60.png	11.4 KB	2020-07-15	王小京
主机.jpg	54.5 KB	2020-07-15	王小京