

项目综合 - 任务 #3056

广西亚盛信息技术有限公司 (薛智珪) 【百色市公安局】

2020-06-04 17:01 - 薛智珪

状态:	已发货	开始日期:	2020-06-04
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	薛智珪	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
序号 品名 型号 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6 T300 台 2 2 报警主机 OM-B4 台 13 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 14 4 三相电量仪 OM-ACM-A801 个 3 5 精密电流互感器 OM-ACM-K200/5 个 9 6 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 4 7 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 4 8 OMARA-智慧机房平台软件 V1.0 套 2 9 精密空调检测模块 套 4 10 UPS检测模块 套 1 11 门禁检测模块 套 2 12 消防检测模块 套 1 14 3D界面 套 1 16 微信小程序 套 1 15 集中端 套 1 17 手机APP软件 套 1 甲方提供的交货地址：百色市右江区龙景东路(百色公安局) 收货人：何贵柱 电话：188 7879 9701 付款说明：已付款 包装说明：常规 快递说明：常规 发货日期：2020-6-6			

历史记录

#1 - 2020-06-04 17:57 - 李季祯

- 指派给从李季祯 变更为 王慧

#2 - 2020-06-05 13:57 - 王慧

- 状态从新建 变更为 已发货

- % 完成从0 变更为20

易宏章 负责该项目的指导调试，请知悉！

#3 - 2020-07-06 16:57 - 薛智珪

- 描述 已更新。

增加：UPS检测模块 1套

#4 - 2020-07-09 22:30 - 易宏章

- 指派给从王慧 变更为 易宏章

- % 完成从20 变更为70

三台艾默生精密空调已接入完成，两台UPS已接入完成，常规设备接入完成，剩余佳力图空调等待开发协议接入，集中管理平台安装。

#5 - 2020-07-13 17:39 - 易宏章

佳力图精密空调测试数据与一些对应不上，由厂家指导客户拨码后目前无法开机，等待客户处理完成后重新测试数据对照是否与协议上的一致。

#6 - 2020-07-13 22:42 - 易宏章

- 文件SM4950.rar 已添加

#7 - 2020-07-13 22:44 - 易宏章

- % 完成从70 变更为80

SM4950-佳力图精密空调协议，其中温度需要进行公式计算转换，采用JS页面目前还未加入，使用时咨询王慧做修改。

#8 - 2020-07-18 13:49 - 谢学龙

- 文件4.jpg 已添加

- 文件2.jpg 已添加

#9 - 2020-08-16 20:39 - 易宏章

- 指派给从易宏章变更为薛智焱

- %完成从80变更为100

所有设备已调试接入完成，项目完结。

文件

SM4950.rar	802 KB	2020-07-13	易宏章
4.jpg	993 KB	2020-07-18	谢学龙
2.jpg	997 KB	2020-07-18	谢学龙