

## 项目综合 - 支持 #3057

福建省志诚电力工程有限公司 合同编号：OM20200606-09（彭冲）

2020-06-08 09:57 - 彭冲

状态:	完结	开始日期:	2020-06-08
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	彭冲	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
序号 品名 型号 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-K2-S60 台 3 2 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 3 3 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 3 4 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 3 5 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 6 6 电源开关12V/1.3A RS-15-12 个 3 7 触摸动环屏 OM-ACC-A103 个 5 付款说明：已付款 快递说明：常规 包装说明：常规 发货日期：2020-06-10 甲方提供的交货地址：福建省福州市连江县凤城镇莲荷西路20号201 收货人：杨金燕 联系方式：18950201838			

### 历史记录

#1 - 2020-06-08 10:06 - 李季祯

- 指派给从李季祯 变更为 王慧

#2 - 2020-06-15 10:40 - 王慧

- 状态从新建 变更为 已发货

- 指派给从王慧 变更为 王小京

- % 完成从0 变更为30

王小京 负责该项目的指导调试，请知悉！

#3 - 2020-12-28 17:05 - 王小京

- 描述 已更新。

- % 完成从30 变更为100

#4 - 2021-01-25 14:40 - 王小京

- 指派给从王小京 变更为 彭冲

#5 - 2021-02-08 08:59 - 彭冲

- 状态从已发货 变更为 完结