

## 项目综合 - 任务 #3068

安庆市纬度智能工程有限公司 合同编号：OM20200615-20 （安庆市石化医院信息科）王丽红

2020-06-15 15:29 - 王丽红

状态:	完结	开始日期:	2020-06-15
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王丽红	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
序号 品名 型号 单位 数量 1 智慧机房主机 OM-A6 X300 台 1 2 GSM短信报警模块 OM-B3 台 1 3 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 4 4 三相电量仪 OM-ACM-A801 个 1 5 精密电流互感器 OM-ACM-A200/100 个 3 6 区域漏水检测器 OM-LDA-B801 个 1 7 区域漏水检测电缆-10M OM-LDA-B601/10 根 1 8 空调远程控制器 OM-ACA-A801 个 2 9 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 2 10 精密空调检测模块 定制 套 1 11 UPS检测模块 定制 套 1 12 视频检测模块 定制 套 1 甲方提供的交货地址：甲方指定地址 收货人： 联系方式： 付款说明：已付款 包装说明：常规 快递说明：常规 发货说明：2020.06.17 备注说明：发货地址后面上传，先领料测试			

### 历史记录

#1 - 2020-06-15 15:34 - 李季祯

- 指派给从李季祯变更为王慧

#2 - 2020-06-16 09:32 - 王丽红

收货地址：安庆市宜秀区赛格数码城A105 纬度智能 收件人：戴德洪 电话：15399620777

#3 - 2020-06-16 09:36 - 王丽红

- 主题从安庆市纬度智能工程有限公司 合同编号：OM20200615-20 王丽红 变更为安庆市纬度智能工程有限公司 合同编号：OM20200615-20  
(安庆市石化医院信息科) 王丽红

#4 - 2020-06-24 10:39 - 王慧

- 状态从新建变更为已发货

- 指派给从王慧变更为杜小栋

- % 完成从0变更为30

杜小栋 负责该项目的指导调试，请知悉!

#5 - 2020-06-29 15:09 - 杜小栋

- % 完成从30变更为100

已完成 安装调试

#6 - 2021-01-25 14:38 - 杜小栋

- 描述已更新。

- 指派给从杜小栋变更为王丽红

#7 - 2021-01-26 11:30 - 王丽红

- 状态从已发货变更为完结