

## 项目综合 - 任务 #3113

宁波卓业智能工程有限公司 丽水财政局 合同编号：OM20200701-2 辛桂明

2020-07-08 10:30 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2020-07-08
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-07-31
指派给:	辛桂明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b> 1 智能机房主机 OM-A6-X300 台 1 2 温湿度传感器 OM-FH-S601 个 5 3 定位式漏水检测器 OM-LDA-A601S 个 3 4 定位漏水检测电缆-5M OM-LDA-A601S 根 3 5 红外探测器 OM-ACC-A100 个 1 6 烟雾探测器 OM-ACC-A100 个 3  合同已签，月结 按客户定制要求logo和型号发货，主机刷T300软件，2020-7-1日发货，客户定制名称和型号如下： 1 嵌入式一体化集中监控管理主机 Yeton-III 台 1 2 温湿度变送器 YD-HS405 个 5 3 定位式漏水检测器 YD-PC-3A 个 3 4 定位漏水检测电缆-5M YD-5M 根 3 5 红外探测 YD-94C 个 1 6 烟雾探测器 YD-94H 个 3  交货地址：浙江省宁波市鄞州区栎业大厦7楼701室 收货人：汪斯善 联系方式：15728013039			

## 历史记录

#1 - 2020-07-08 10:33 - 李季祯

- 指派给从李季祯变更为王慧

#2 - 2020-07-14 11:56 - 王慧

- 指派给从王慧变更为杜小栋

- % 完成从0变更为10

杜小栋 负责该项目的指导对接，请知悉!

#3 - 2020-07-17 15:49 - 辛桂明

- 文件 海洛斯通信协议.pdf 已添加

#4 - 2020-07-23 15:39 - 杜小栋

- % 完成从10变更为90

精密空调其余完成

#5 - 2021-01-06 10:56 - 杜小栋

- % 完成从90变更为100

完成

#6 - 2021-01-25 14:25 - 杜小栋

- 指派给从杜小栋变更为辛桂明

#7 - 2021-01-25 15:06 - 辛桂明

- 状态从新建变更为完结

## 文件

---

约顿LOGO(1).cdr	2.06 MB	2020-07-08	辛桂明
海洛斯通信协议.pdf	1.7 MB	2020-07-17	辛桂明