

项目综合 - 任务 #3134

上海航天能源股份有限公司 合同编号：SAEPO2000833（西部天然气项目） 邓枢枫

2020-07-17 09:09 - 邓枢枫

状态:	完结	开始日期:	2020-07-17
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杜小栋	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量
1	智慧机房主机	OM-A6 T100	台	1
2	报警主机	OM-B5	台	1
3	声光报警器	OM-D2	台	1
4	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	4
5	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	2
6	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B801/5	根	2
7	精密空调检测模块	定制	套	2
8	LIPS检测模块	套		2

1. 付款方式：已付
2. 发货时间：7月17号 下班前
3. 技术方面：常规
4. 发货地址：上海市闵行区浦江镇召楼路3288号10号厂房东侧 黄建江 15618186873

历史记录

#1 - 2020-07-17 09:13 - 李季祯

- 指派给从李季祯 变更为 王慧

#2 - 2020-07-20 11:11 - 王慧

- 指派给从王慧变更为谢学龙

- % 完成从0变更为10

谢学龙 负责该项目的指导调试，请知悉！

#3 - 2020-07-28 10:55 - 谢学龙

- % 完成从10变更为30

已联系客户，UPS，精密空调协议需要提供

#4 - 2020-08-25 17:25 - 谢学龙

- 文件NandFlash.zip 已添加

#5 - 2020-09-07 11:28 - 邓枢枫

- 文件Exm电总后台通讯协议V120(对外版).pdf 已添加

#6 - 2020-09-07 11:29 - 邓枢枫

- 文件 通信协议.HT15.190420(3).xlsx 已添加

#7 - 2020-09-07 13:56 - 王慧

- 指派给从谢学龙变更为杜小栋

杜小栋 负责该项目的指导调试，请知悉！

#8 - 2020-09-10 14:17 - 杜小栋

- 文件A3-4944.asp 已添加

- 文件SM4944.def 已添加

空调

#9 - 2020-12-15 16:24 - 杜小栋

已完成安装调试

#10 - 2020-12-15 16:24 - 杜小栋

- % 完成从30变更为100

#11 - 2020-12-15 16:24 - 杜小栋

- 文件SM5120.def 已添加

- 文件A3-5120.asp 已添加

- 文件dbCfg.db3 已添加

#12 - 2020-12-28 16:38 - 邓枢枫

- 状态从新建变更为完结

文件

NandFlash.zip	6.73 MB	2020-08-25	谢学龙
Exm电总后台通讯协议V120(对外版).pdf	801 KB	2020-09-07	邓枢枫
通信协议.HT15.190420(3).xlsx	28.5 KB	2020-09-07	邓枢枫

A3-4944.asp	6.82 KB	2020-09-10	杜小栋
SM4944.def	3.32 KB	2020-09-10	杜小栋
SM5120.def	5.54 KB	2020-12-15	杜小栋
A3-5120.asp	10.8 KB	2020-12-15	杜小栋
dbCfg.db3	71 KB	2020-12-15	杜小栋