

项目综合 - 任务 #3174

中国通信建设第一工程局有限公司（合同编号：OM20200731-09）（承德市廉政教育中心信息化改造机房）

2020-08-10 14:35 - 农能艺

状态:	完结	开始日期:	2020-08-10
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	农能艺	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量	备注
1	智慧机房主机	OM-A6 T300	台	1	
2	GSM短信报警模块	OM-B3	台	1	
3	声光报警器	OM-D2	台	1	
4	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	6	
5	三相电量仪	OM-ACM-A801	个	1	
6	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	个	3	
7	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	5	
8	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	5	
9	单门门禁控制器	OM-ACC-A111	个	3	
10	指纹密码刷卡一体机 (IC)	F7plus+IC模块	个	3	
11	出门按钮	OM-ACC-A118	个	3	
12	IC卡	OM-ACC-A120	张	30	
13	双门磁力锁	OM-ACC-A122	个	3	
14	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	6	
15	消防控制柜回路开关量采集模块	OM-ACC-A104	个	1	干接点信号
16	精密空调检测模块	定制	套	5	
17	UPS检测模块	定制	套	1	
18	视频检测模块	定制	套	1	

付款说明：未付款

发货说明：未发货

包装说明：常规

发货日期：待定

收货地址：未确定

注：项目正在实施，需要技术协助对设备布线进行指导，付款后再发货。

历史记录

#1 - 2020-08-10 14:38 - 农能艺

图纸设计人员：18831334297

#2 - 2020-08-10 15:19 - 农能艺

- 文件 机房图纸.zip 已添加

#3 - 2020-08-10 15:36 - 王小京

已联系客户，指导前期布线等

#4 - 2020-08-11 15:17 - 农能艺

客户已付款，可以安排领料测试发货。

#5 - 2020-08-11 16:31 - 王慧

- 指派给从王慧变更为王小京

#6 - 2020-08-11 16:32 - 王慧

王小京 负责该项目的指导调试，请知悉！

#7 - 2020-08-25 10:17 - 农能艺

付款说明：已付款

快递说明：常规

包装说明：常规

发货日期：2020-08-25

收货地址：河北省承德市开发区凤凰御苑7号楼2单元504室 刘爱军收 电话18931333139

#8 - 2020-09-14 14:12 - 王小京

指导客户安装设备

#9 - 2020-09-18 14:30 - 农能艺

序号	品名	型号	单位	数量	备注
1	单门门禁控制器	OM-AC C-A111	台	3	
2	指纹密码刷卡一体机（IC）	F7plus+I C模块	台	3	
3	出门按钮	OM-AC C-A118	个	3	
4	IC卡	OM-AC C-A120	张	10	
5	电插锁	OM-AC C-A121	把	2	
6	电动门专用磁力锁	OM-AC C-A125	把	1	动门专用
7	单门磁力锁	OM-AC C-A123	把	1	
8	红外探测器	OM-AC	个	2	

定制，

项目补充以上设备清单

#10 - 2020-09-21 10:19 - 农能艺

甲方已付款，今天安排发货。自动门专用磁力锁外购到了之后再单独发货

#11 - 2020-09-24 17:25 - 农能艺

电动门专用磁力锁今天已发货给客户，顺丰

#12 - 2020-10-22 16:05 - 王小京

- % 完成 从 0 变更为 10

#13 - 2020-10-23 17:16 - 王小京

- % 完成 从 10 变更为 40

#14 - 2020-10-28 10:02 - 王小京

- % 完成 从 40 变更为 50

#15 - 2020-11-09 10:52 - 农能艺

2020年11月4日，技术反馈：1台电插锁锁舌无法伸出，产品质量问题，需要更换。

#16 - 2020-11-20 09:23 - 王小京

- % 完成 从 50 变更为 70

#17 - 2020-11-23 10:23 - 农能艺

- 文件 Modbus通信协议设计说明书_Ver 1.34_C.pdf 已添加

- 文件 SCA-SDA空调机组通信协议.pdf 已添加

#18 - 2020-11-24 17:10 - 王小京

- % 完成 从 70 变更为 90

常规设备、门禁、视频、UPS、精密空调、消防配置完成。（联动客户确定后在处理）

#19 - 2020-12-01 14:34 - 王小京

- % 完成 从 90 变更为 100

#20 - 2020-12-01 14:35 - 王小京

按照清单，设备调试完成。项目完结

#21 - 2021-01-25 14:48 - 王小京

- 指派给 从 王小京 变更为 农能艺

#22 - 2021-02-08 15:34 - 农能艺

- 状态 从 新建 变更为 完结

文件

机房图纸.zip	8.46 MB	2020-08-10	农能艺
Modbus通信协议设计说明书_Ver 1.34_C.pdf	311 KB	2020-11-23	农能艺
SCA-SDA空调机组通信协议.pdf	855 KB	2020-11-23	农能艺