

项目综合 - 任务 #3316

阿克苏华宸电子科技有限公司 喀什机场项目 合同编号：OM20200430-5 辛桂明

2020-09-30 09:22 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2020-09-30
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-10-25
指派给:	辛桂明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

1	智慧机房主机	OM-A6 T300	台	1
2	声光报警器	OM-D2	台	1
3	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	6
4	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	4
5	区域漏水检测电缆-15M	OM-LDA-B601/15	根	4
6	空调远程控制器(单机)	OM-ACA-A801	个	2
7	蓄电池内阻检测模块	OM-BOD-1000 (6V、12V)	个	2
8	蓄电池内阻检测器	OM-BOD-600 (6V、12V)	个	80
9	232转485模块	OM-ACC-A108-1	个	2
10	低压配电柜检测模块	定制	套	1
11	直流屏检测模块	定制	套	1
12	发电机检测模块	定制	套	2
13	UPS检测模块	定制	套	2
14	精密空调检测模块	定制	个	3

合同已签，订金已支付，下午客户付款后发货

按常规发货，2020-9-30日发货

发货地址下午跟客户确认好再上传

历史记录

#1 - 2020-09-30 13:41 - 辛桂明

- 主题从阿克苏华宸电子科技有限公司 合同编号：OM20200430-5 辛桂明 变更为阿克苏华宸电子科技有限公司 喀什机场项目
合同编号：OM20200430-5 辛桂明

甲方提供的交货地址：新疆喀什地区喀什市迎宾大道喀什机场
收货人：蒋辉
联系方式：18899206605

#2 - 2020-09-30 14:58 - 辛桂明

- 文件1_SCU+监控模块后台通讯协议(电总).docx 已添加

- 文件2_发电机组EMCP通讯协议_精减中文(含事件).xls 已添加
- 文件UPS-1 9E_20-80K_ShutHid.pdf 已添加
- 文件UPS-2 SHUT通用描述文件.pdf 已添加
- 文件UPS-3 93E SHUT协议解析举例.pdf 已添加

除了精密空调协议跟之前库车机场的不一样外，其它协议跟库车项目的协议一样

#3 - 2020-10-13 09:48 - 王慧

- 指派给从王慧 变更为 杜小栋
- % 完成 从 0 变更为 10

杜小栋 负责该项目的指导支持，请知悉！

#4 - 2020-10-29 14:17 - 辛桂明

- 文件 多功能表通讯协议.pdf 已添加

电表协议已提供，请安排！

#5 - 2020-10-29 15:56 - 辛桂明

- 文件 精密空调通信协议.MD52.200613.xlsx 已添加

#6 - 2020-12-15 09:22 - 张群瑞

1、93E-60-N-MBS UPS数据显示未对上问题已经处理，升级包文件已上传至钉钉（共享文件/升级支持/项目补丁/2020 /#3316 阿克苏华宸电子科技有限公司 喀什机场项）；

2、SM：786-2

#7 - 2020-12-23 16:22 - 杜小栋

- % 完成 从 10 变更为 100

已完成

2021/3/16客户反馈：蓄电池有两个模块检测不到数据，等客户验收后有时间再解决

#8 - 2021-01-25 14:29 - 杜小栋

- 指派给从杜小栋 变更为 辛桂明

#9 - 2021-01-25 15:05 - 辛桂明

- 状态从 新建 变更为 完结

文件

1_SCU+监控模块后台通讯协议（电总）.docx	152 KB	2020-09-30	辛桂明
2_发电机组EMCP通讯协议_精减中文(含事件).xls	73.5 KB	2020-09-30	辛桂明
UPS-1 9E_20-80K_ShutHid.pdf	1.11 MB	2020-09-30	辛桂明
UPS-2 SHUT通用描述文件.pdf	314 KB	2020-09-30	辛桂明
UPS-3 93E SHUT协议解析举例.pdf	208 KB	2020-09-30	辛桂明
多功能表通讯协议.pdf	617 KB	2020-10-29	辛桂明
精密空调通信协议.MD52.200613.xlsx	28.3 KB	2020-10-29	辛桂明