

项目综合 - 任务 #3324

太原华顺伟业科技有限公司 合同编号：OM20201012-20 （采编播设备更新（部分）及信息基础设施安全建设项目） 王丽红

2020-10-12 13:55 - 王丽红

状态:	新建	开始日期:	2020-10-12
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杜小栋	% 完成:	10%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.10 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量	备注
1	服务器主机	DM-A6-X200	台		
2	声光报警器	DM-D2	台		
3	测温元件探头	DM-TH-BB01	个		
4	有线数字对讲电话 5M	DM-LDA-BB01S	部		
5	报警探测器	DM-ACC-A101	个		
6	门磁	DM-ACC-A110	个		
7	红外墙	DM-CAP-10	部		
8	对讲器	DM-SD	部		
9	手机APP	APP	部		集中管理平台APP

付款说明：未付款（先领料测试测试，明天付款）

包装说明：常规

快递说明：常规

发货日期：2020.10.15

地址后上传，领料

历史记录

#1 - 2020-10-12 14:12 - 王丽红

- 指派给从 杜小栋 变更为 李季祯

#2 - 2020-10-14 09:32 - 王丽红

- 指派给从 李季祯 变更为 王慧

#3 - 2020-10-14 09:32 - 王丽红

合同已付款，测试好货物即可发出。

#4 - 2020-10-14 11:57 - 王丽红

- 主题从 太原华顺伟业科技有限公司 合同编号：OM20201012-20 王丽红 变更为 太原华顺伟业科技有限公司 合同编号：OM20201012-20 （采编播设备更新（部分）及信息基础设施安全建设项目） 王丽红

#5 - 2020-10-16 15:58 - 王丽红

设备的收货地址

山西省朔州市朔州广播电视台

收货人：董立
联系电话：13934757894

#6 - 2020-10-30 13:53 - 王丽红

- 文件 机房.dwg 已添加

图纸已上传，请安排3D界面绘制。

#7 - 2020-10-30 14:14 - 王丽红

5层，温湿度2个，烟雾1,声光1个.
4层，温湿度4个,烟雾4，声光1个
2层，温湿度3,烟雾2,声光1个

#8 - 2020-11-10 10:56 - 王丽红

- 文件 0ee0b535fdcab5aec9759aa6246d457.jpg 已添加

- 文件 4ef7940c32e4ba21ca9564da2fcb7ed.jpg 已添加

- 文件 7dc5c38843b95a59e2bbb95a6fe230a.jpg 已添加

图纸已上传，请尽快安排对接！

#9 - 2020-11-16 12:21 - 王丽红

涉密机房不具备外网映射条件，给客户上APP或者小程序，局域网内查看即可。加上远程的集中端公众号告警即可。

#10 - 2021-01-14 10:14 - 王慧

- 指派给从王慧 变更为 杜小栋

- % 完成 从 0 变更为 10

杜小栋 负责该项目的指导跟进，请知悉

#11 - 2024-06-06 14:00 - 杜小栋

远程查看设备异常问题，待商务确认后再处理

文件

机房.dwg	74.9 KB	2020-10-30	王丽红
0ee0b535fdcab5aec9759aa6246d457.jpg	82.9 KB	2020-11-10	王丽红
4ef7940c32e4ba21ca9564da2fcb7ed.jpg	92.7 KB	2020-11-10	王丽红
7dc5c38843b95a59e2bbb95a6fe230a.jpg	99.3 KB	2020-11-10	王丽红