

项目综合 - 任务 #3375

达州市点击数码有限责任公司 合同编号：OM20201022-05 邓枢枫（达州市市场监督管理局 机房改造）

2020-10-26 14:26 - 邓枢枫

状态:	新建	开始日期:	2020-10-26
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	黄正梁	% 完成:	90%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量
1	智慧机房主机	OM-A6 X300	台	1
2	GSM短信报警模块	OM-B3	台	1
3	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	3
4	三相电量仪	OM-ACM-A801	个	1
5	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	个	3
6	配电监测器	OM-ACM-A601	个	1
7	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	1
8	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	1
9	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	3
10	精密空调定制检测模块	套	1	
11	UPS检测定制模块	套	1	

1. 付款方式：已付
2. 发货时间：10月27日 下期前
3. 技术方面：常规
4. 发货地址：四川省达州市通川区城市中心广场电脑城H41号, 收货人：杨小雨, 0818-2360382 15881818410

历史记录

#1 - 2020-10-30 10:24 - 王慧

- 指派给从王慧变更为黄宇阳

黄宇阳负责该项目的指导调试，请知悉！

#2 - 2021-01-21 14:50 - 王慧

- 指派给从黄宇阳变更为杜小栋

- % 完成从0变更为10

杜小栋负责该项目的指导调试，请知悉！

#3 - 2021-01-25 14:55 - 王慧

- 指派给从杜小栋变更为黄正梁

- % 完成从10变更为70

黄正梁负责该项目的指导调试请知悉！

#4 - 2021-01-26 17:08 - 杜小栋

- % 完成从70变更为90

剩余市电 配电 未安装其余完成