

项目综合 - 任务 #3391

新开普电子股份有限公司

合同编号：OM20201029-7 辛桂明

2020-10-30 16:01 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2020-10-30
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-11-15
指派给:	辛桂明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述				
1	智慧机房主机	OM-A6 X300	台	1
2	GSM短信报警模块	OM-B3	台	1
合同已签，货款一会客户支付				
按常规发货，2020-10-30日发货，主机和报警模块用于呼和浩特民族学院项目，传感器和接入项按以前的配置				
甲方提供的交货地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区通道北路56号呼和浩特民族学院				
收货人：丁元元				
联系方式：18586090834				

历史记录

- #1 - 2020-12-24 17:15 - 苏正成
 - 文件 佳力图13系列-通讯协议(MJ2).pdf 已添加
- 主机及传感器接入已调试完成，精密空调页面参数不对，UPS正常
- #2 - 2020-12-28 10:06 - 苏正成
 - 文件 UPS.jpg 已添加
 - 文件 精密空调.jpg 已添加
- #3 - 2021-04-27 09:33 - 辛桂明
 - 项目传感器设备已经调试完，现在剩下一台UPS和一台精密空调数据没有接入，请安排协助调试，客户现场调试人李工，电话：13214015164
- #4 - 2021-04-27 09:37 - 李军海
 - 状态从新建变更为调试中
 - 指派给从王慧变更为杜小栋
- 杜小栋负责跟进这个项目后续处理，请知悉！
- #5 - 2021-04-27 16:32 - 杜小栋
 - 指派给从杜小栋变更为辛桂明
 - % 完成从0变更为100

已完成调试

#6 - 2021-07-02 16:04 - 辛桂明

- 状态从 调试中 变更为 完结

文件

佳力图13系列-通讯协议(MJ2).pdf	252 KB	2020-12-24	苏正成
UPS.jpg	38.4 KB	2020-12-28	苏正成
精密空调.jpg	76.9 KB	2020-12-28	苏正成