

项目综合 - 任务 #3396

河北朝嵩科技有限公司 合同编号：OM20201102-50 (承德国控机房) 王丽红

2020-11-03 09:14 - 王丽红

状态:	完结	开始日期:	2020-11-03
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王丽红	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

序号	名称	型号	单位	数量	备注
1	精密空调主机	DM-AC-2000	台		
2	精密空调控制柜	DM-B3	台		
3	精密空调控制柜	DM-D2	台		
4	精密空调控制柜	DM-FH-8801	台		
5	精密空调控制柜	DM-ACM-4801	台		
6	精密空调控制柜	DM-ACM-A2001/100	台		
7	区域漏水探测器	DM-LDA-8801	台		
8	区域漏水探测器 4M	DM-LDA-8801S	台		
9	精密空调控制柜	DM-ACC-A101	台		
10	精密空调控制柜	定制	台		
11	UPS控制柜	定制	台		

甲方提供的交货地址：河北省石家庄市裕华区北二环东路100号朝嵩科技园4楼402-2000

联系人：马二林 联系方式：15200115344

付款说明：已付款

包装说明：常规

快递说明：常规

发货日期：2020.11.4

历史记录

#1 - 2020-12-07 14:17 - 王小京

- 描述 已更新。

- 指派给从王慧变更为王小京

#2 - 2021-03-15 09:17 - 王丽红

- 文件 承德国控机房--空调协议SCA空调机组通信协议(1)(1).pdf 已添加

#3 - 2021-03-15 09:49 - 王丽红

- 文件 承德国控机房--UPS Modbus 通讯协议1.42.03_C.doc 已添加

#4 - 2021-04-14 14:31 - 王小京

- % 完成从0变更为30

#5 - 2021-04-14 14:38 - 王小京

精密空调 2075-1； UPS 789-0

#6 - 2021-04-21 16:54 - 杜小栋
- 指派给从王小京 变更为 王丽红
- % 完成 从 30 变更为 100

已完成

#7 - 2021-04-22 15:09 - 王丽红
- 状态从 新建 变更为 完结

文件

承德国控机房--空调协议 SCA空调机组通信协议(1)(1).pdf	857 KB	2021-03-15	王丽红
承德国控机房--UPS Modbus 通讯协议1.42.03_C.doc	1.31 MB	2021-03-15	王丽红