项目综合 - 任务#3433

湖北易云智能科技发展有限责任公司 合同编号: OM20201111-03 邓枢枫 (湖北襄阳东津公安局项目)

2020-11-17 16:12 - 邓 枢枫

状态:	完结	完结		开始日期:	2020-11-17	2020-11-17	
优先级:	普通			计划完成日期:			
指派给:	王 小京			% 完成:	100%		
类别:				预期时间:	0.00 小时		
目标版本:				耗时:	0.00 小时		
描述				•			
序号 品名	型号	単位 数 备注	È				
1	智慧机房主机	OM-A6 T100	台	1			
2 3 4	GSM短信报警模块	OM-B3	台	1			
3	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	5			
	三相电量仪(带显示)	OM-ACM-A801	\uparrow	2			
5 6	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	3			
6	区域漏水检测电缆- 5M	OM-LDA-B601/5	根	2			
7	区域漏水检测电缆- 10M	OM-LDA-B601/25	根	1			
8	16路开关量采集模 块	OM-ACC-A104	个 1	接入消防主机			
9	精密空调检测模块	定制		套	1	两台精密空调 , 同一个协议	
10	UPS检测模块	定制		套	1		
1. 付款方式: 已支付 2. 采货时间: 11月19日下销商 3. 技术方面: 深规 三帕电量仪 (带显示) 数性电影力OM-ACM-ABI1 4. 发力性性: 用北坡展用的东岸公安分别 用小皮板、1179708/15 5、 先发有库存的设备, 电量仪 (带显示)已经提交外购, 回来在发							

历史记录

#1 - 2020-11-20 09:47 - 邓 枢枫

- 文件 模块机通信协议(UPS).docx 已添加
- 文件 艾特网能CoolMaster7000 (金鼎) DX 定频 Modbus 监控协议V2.3.pdf 已添加

#2 - 2020-11-23 09:54 - 王慧

- 指派给从王慧变更为王小京

王小京 负责该项目的指导调试,请知悉!

#3 - 2020-11-24 15:40 - 苏正成

- 文件 电量仪背后接线图.jpg 已添加

#4 - 2020-12-02 10:12 - 邓 枢枫

- 文件 迈世三相电量仪9090嵌入式使用说明.doc 已添加

#5 - 2020-12-02 10:13 - 邓枢枫

电压量程 260 电流量程200A

2025-04-10 1/2

- 文件ETTO903-E系列V1版本协议 (modbus) V1.03 20180801(1).pdf 已添加

序号 品名	型号	単位 と	数量 备注	
1	配电柜检测模块	定制	套	1 两台配电柜 同一种协议

新增配电柜协议接入

#7 - 2020-12-10 15:45 - 王 小京

- % 完成 从 0 变更为 70

常规设备、UPS调试正常。

配电协议需进行开发。

(配电地址9/10;空调地址1/2)

#8 - 2020-12-14 15:22 - 王 小京

- 文件SM-4618.rar 已添加
- % 完成 从 70 变更为 80

#9 - 2020-12-18 17:32 - 王 小京

- % 完成 从 80 变更为 90

空调调试正常。

#10 - 2020-12-22 17:04 - 王 小京

- % 完成 从 90 变更为 100

消防、配电协议接入完成。项目完结

#11 - 2020-12-28 16:38 - 邓 枢枫

- 状态 从 新建 变更为 完结

文件

模块机通信协议(UPS).docx	108 KB	2020-11-20	邓 枢枫
艾特网能CoolMaster7000(金鼎)DX定频 Modbus 监控协议V2.3.pdf	551 KB	2020-11-20	邓 枢枫
电量仪背后接线图.jpg	111 KB	2020-11-24	苏 正成
迈世三相电量仪9090嵌入式使用说明.doc	938 KB	2020-12-02	邓 枢枫
ETTO903-E系列 V1版本协议(modbus)V1.03 20180801(1).pdf	1 MB	2020-12-08	邓 枢枫
SM-4618.rar	2.61 KB	2020-12-14	王 小京

2025-04-10 2/2