

项目综合 - 任务 #3450

贵州航远科技有限公司 合同编号：OM20201119-7 辛桂明

2020-11-20 13:46 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2020-11-20
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-12-10
指派给:	辛桂明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述					
1	智慧机房主机	OM-A6 X300	台	1	
2	GSM短信报警模块	OM-B3	台	1	
3	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	6	
4	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	1	
5	区域漏水检测电缆-10M	OM-LDA-B601/10	根	1	
6	UPS检测模块		定制	套	1
7	精密空调检测模块		定制	套	1
合同已签，货款已支付					
按常规发货，2020-11-21日发货					
甲方提供的交货地址：贵阳市南明区花果园Q区4栋					
收货人：彭博					
联系方式：18798884452					

历史记录

#1 - 2021-01-25 11:20 - 王慧

- 指派给从王慧 变更为 王小京
- % 完成从 0 变更为 20

王小京 负责该项目的指导调试，请知悉!

#2 - 2021-03-30 14:01 - 王小京

- % 完成从 20 变更为 60

#3 - 2021-06-03 10:57 - 王小京

- 状态从新建 变更为 调试中
- % 完成从 60 变更为 80

设备安装完成。

#4 - 2021-06-28 14:51 - 王小京

- % 完成从 80 变更为 90

#5 - 2021-06-28 15:38 - 王小京
- 状态从 调试中 变更为 服务中
- % 完成 从 90 变更为 100

设备调试完成。

#6 - 2021-06-28 15:39 - 王小京
- 指派给从 王小京 变更为 辛桂明

#7 - 2021-07-02 16:00 - 辛桂明
- 状态从 服务中 变更为 完结

文件

UPS协议 megatec 3 phase protocol v1_1a- 30K塔式 80K塔式通讯协议(1)(1).pdf80 KB

2020-11-20

辛桂明