

项目综合 - 任务 #3492

重庆得顺建筑工程有限公司 合同编号：OM20201203-05 邓枢枫

2020-12-03 15:43 - 邓枢枫

状态:	新建	开始日期:	2020-12-03
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杜小栋	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量
1	智慧机房主机	OM-A6 T100	台	3
2	GSM短信报警模块	OM-B3	台	1
3	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	6
4	三相电量仪	OM-ACM-A801	个	1
5	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	个	3
6	配电监测器(8路)	OM-ACM-7086D	个	9
7	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	6
8	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	6
9	空调远程控制器(单机)	OM-ACA-A801	个	7
10	开关电源检测模块	定制	套	2
11	UPS检测模块	定制	套	2
12	集中端	OM-CMP-10	套	1

1. 付款方式: 已交付
 2. 发货时间: 12月4日 下班前
 3. 技术方案: 常规
 4. 发货地址: 甘肃省兰州市城关区东岗东路园丁小区 杜志清 15802022559

历史记录

#1 - 2020-12-05 13:37 - 黄天梯

- 描述已更新。

主机T300, 软件刷成T100

#2 - 2020-12-07 09:07 - 王慧

杜小栋负责该项目的指导调试, 请知悉!

#3 - 2020-12-07 09:07 - 王慧

- 指派给从王慧变更为杜小栋

#4 - 2020-12-23 14:29 - 杜小栋

270-4 开关电源

#5 - 2020-12-25 11:55 - 邓枢枫

- 文件WRWF-1101-19553-01上位机Modbus监控协议_001_(1).pdf 已添加

#6 - 2021-01-11 11:03 - 邓枢枫

序号	品名	型号	单位	数量	备注
1	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	4	

2	交流监控接入模块	定制	套	1	2个(协议一样)
3	直流监控接入模块	定制	套	1	6个(协议一样)

1. 付款方式：已交付
2. 发货时间：1月11日下午前
3. 技术方案：常规
4. 发货地址：甘肃省兰州市城关区东岗东路园丁小区 杜志清 15802322599

#7 - 2021-01-11 11:04 - 邓枢枫

- 文件 7寸交流监控上位机协议-V1.1.doc 已添加

#8 - 2021-01-11 11:05 - 邓枢枫

- 文件 两段直流监控PSM-K70上位机通讯协议v_1.1(定制后台).docx 已添加

#9 - 2021-05-07 16:06 - 张群瑞

- 文件 通信电源监控模块电总通讯协议.pdf 已添加

SM : 270-5

文件

WRWF-1101-19553-01上位机Modbus监控协议_001_(1).pdf	562 KB	2020-12-25	邓枢枫
7寸交流监控上位机协议-V1.1.doc	670 KB	2021-01-11	邓枢枫
两段直流监控PSM-K70上位机通讯协议v_1.1(定制后台).docx	51.7 KB	2021-01-11	邓枢枫
通信电源监控模块电总通讯协议.pdf	1.04 MB	2021-05-07	张群瑞