

项目综合 - 任务 #3559

四川天宇建筑安装工程有限公司 2020122201 薛临风

2020-12-29 16:23 - 薛临风

状态:	完结	开始日期:	2020-12-29
优先级:	普通	计划完成日期:	2021-01-30
指派给:	薛临风	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

序号	品名	型号	单位
1	智慧机房主机	ROC-A6 X200	台
2	声光报警器	ROC-B4	台
3	温湿度传感器	ROC-TH-B801	个
4	区域漏水检测器	ROC-LDA-B801	个
5	区域漏水检测电缆-5M	ROC-LDA-B601/5	根
6	烟雾探测器	ROC-ACC-A101	个
7	报警主机	ROC-B4	个
7	UPS监控	定制	套

合同已签，已付款，按照鲲鹏的型号贴标

发货时间：2020-12-30

收货：

四川绵阳市新中医医院

收货人： 谭致林	联系方式：13286150231
----------	------------------

历史记录

#1 - 2020-12-29 16:25 - 薛临风

清单以这份为准：

序号	品名	型号	单位	数量
1	智慧机房主机	ROC-A6 X200	台	3
2	声光报警器	ROC-B4	台	3
3	温湿度传感器	ROC-TH-B801	个	3
4	区域漏水检测器	ROC-LDA-B801	个	3
5	区域漏水检测电缆-5M	ROC-LDA-B601/5	根	3
6	烟雾探测器	ROC-ACC-A101	个	3
7	报警主机	ROC-B4	个	1
7	UPS监控	定制	套	3

#2 - 2021-03-05 09:32 - 王慧

- 指派给从王慧变更为王小京

- % 完成从0变更为10

黄正梁 负责该项目的指导调试，请知悉！

#3 - 2021-03-08 09:30 - 王小京

- 指派给从王小京变更为黄正梁

#4 - 2021-04-15 10:17 - 薛临风

序号	品名	型号	单位	数量
1	智慧机房主机	ROC-A6 X200	台	3
2	声光报警器	ROC-B4	台	3
3	温湿度传感器	ROC-TH-B801	个	3
4	区域漏水检测器	ROC-LDA-B801	个	3
5	区域漏水检测电缆-5M	ROC-LDA-B601/5	根	3
6	烟雾探测器	ROC-ACC-A101	个	3
7	报警主机	ROC-B4	个	1
8	UPS监控	定制	套	3
9	集中管理平台	ROC-CM P-10	套	1

#5 - 2021-09-02 09:45 - 黄正梁

- 状态从新建变更为完结

- 指派给从黄正梁变更为薛临风

- % 完成从10变更为100

项目已调试完成，请知悉！