

项目综合 - 任务 #3567

昆明旭亿科技有限公司 合同编号：OM20210104-5 辛桂明

2021-01-04 13:57 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2021-01-04
优先级:	普通	计划完成日期:	2021-01-31
指派给:	辛桂明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.50 小时

描述

1	智慧机房主机	OM-A6 T300	台	5
2	GSM短信报警模块	OM-B3	台	1
3	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	75
4	集中管理平台软件	OM-CMP-10	套	1
5	3D界面	定制	套	1
6	压差检测模块	定制	套	1

合同已签，货款已支付

按常规发货，2021-1-5日发货，发货前将压差传感器协议升级到各个主机上

甲方提供的交货地址：云南省昆明市理工大学呈贡校区
收货人：赵潮江
联系方式：138 8890 8452

历史记录

#1 - 2021-01-04 15:12 - 辛桂明

- 主题从 昆明旭亿科技有限公司 变更为 昆明旭亿科技有限公司 合同编号：OM20210104-5 辛桂明

#2 - 2021-01-06 15:14 - 王慧

- 文件 压差传感器测试.txt 已添加

压差传感器测试记录

#3 - 2021-01-07 15:42 - 张群瑞

压差数据显示不对问题已修改，升级包文件已上传至钉钉（共享文件/升级支持/项目补丁/2021/#3567 昆明旭亿科技有限公司），请安排测试。

#4 - 2021-01-18 11:13 - 王慧

- 指派给从 王慧 变更为 黄正梁

- % 完成从 0 变更为 10

黄正梁 负责该项目的指导调试，请知悉！

#5 - 2021-01-25 11:45 - 辛桂明

- 文件 3D图.jpg 已添加

#6 - 2021-04-09 09:55 - 李军海

昆明旭亿科技

项目负责人 赵工 13888908452

#7 - 2021-09-03 15:34 - 黄正梁

- 状态从新建变更为调试中

#8 - 2021-09-08 09:06 - 王慧

- 指派给从黄正梁变更为王小京

该项目支持工程师已变更，王小京负责该项目的指导调试，请知悉！

#9 - 2021-09-08 17:29 - 王小京

- %完成从10变更为90

数据上传，配置平台。

#10 - 2021-09-09 10:02 - 王小京

- 状态从调试中变更为服务中

- %完成从90变更为100

平台配置完成。

#11 - 2023-03-02 09:49 - 黄正梁

- 描述已更新。

- 指派给从王小京变更为黄正梁

#12 - 2023-03-02 09:52 - 黄正梁

- 指派给从黄正梁变更为辛桂明

2023228

平台设备报警参数配置指导，已完成 0.5H

项目完成，已指派

#13 - 2023-03-09 09:53 - 辛桂明

- 状态从服务中变更为完结

## 文件

说明_20181208(4)(1)压差传感器485协议说明.txt	706 Bytes	2021-01-04	辛桂明
压差传感器测试.txt	275 Bytes	2021-01-06	王慧
3D图.jpg	858 KB	2021-01-25	辛桂明