

项目综合 - 任务 #3585

北京安义讯通通信设备有限公司

合同编号：OM20210115-7 辛桂明

2021-01-15 16:34 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2021-01-15
优先级:	普通	计划完成日期:	2021-01-31
指派给:	辛桂明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.50 小时

描述

1	智慧机房主机	OM-A6 X300	台	1
2	GSM短信报警模块	OM-B3	台	1
3	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	4
4	三相电量仪	OM-ACM-A801	个	1
5	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	个	3
6	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	3
7	区域漏水检测电缆-10M	OM-LDA-B601/10	根	3
8	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	2
9	UPS检测模块	定制	套	1

合同已签，货款已支付

按常规发货，2021-1-16日发货

甲方提供的交货地址：北京市亦庄科创十二街鸿坤云时代C座3层
收货人：范涛
联系方式：13811301830

历史记录

#1 - 2021-01-15 16:36 - 辛桂明

以这份清单为准：

1	智慧机房主机	OM-A6 X300	台	1
2	GSM短信报警模块	OM-B3	台	1
3	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	4
4	三相电量仪	OM-ACM-A801	个	1
5	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	个	3
6	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	3
7	区域漏水检测电缆-10M	OM-LDA-B601/10	根	3
8	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	2
9	UPS检测模块	定制	套	1
10	手机APP	OM-APP	套	1
11	3D页面	定制	套	1

#2 - 2021-01-18 11:38 - 王慧

- 指派给从王慧变更为杜小栋

- % 完成从0变更为10

杜小栋 负责该项目的指导调试，请知悉！

#3 - 2021-01-20 12:02 - 王小京

- 指派给从杜小栋变更为王小京

#4 - 2021-01-20 12:07 - 王小京

- % 完成从10变更为20

#5 - 2021-01-21 17:17 - 王小京

- % 完成从20变更为80

搭建调试完成，UPS远程配置好（808-APC）。

#6 - 2021-03-26 17:34 - 杜小栋

邮件 短信 电话已配置完成

#7 - 2023-02-23 09:24 - 黄正梁

- 指派给从王小京变更为黄正梁

#8 - 2023-02-23 09:24 - 黄正梁

- 状态从新建变更为服务中

- % 完成从80变更为100

#9 - 2023-03-02 09:41 - 黄正梁

- 描述已更新。

- 指派给从黄正梁变更为辛桂明

#10 - 2023-03-02 09:42 - 黄正梁

3D图升级配置，已完成

20230410

传感器历史记录查询，断层处理，TMP目录已满，问题已解决 常规调试0.5H工时

#11 - 2023-03-09 09:53 - 辛桂明

- 状态从服务中变更为完结