

项目综合 - 任务 #3617

内蒙古朗诺电子有限公司 OM20210225-06 邓枢枫（呼伦贝尔市第三中学）

2021-03-02 10:09 - 邓枢枫

状态:	新建	开始日期:	2021-03-02
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	李凯健	% 完成:	80%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
序号	品名	型号	单位 数量
1	智慧机房主机	OM-A6 X300	台 1
2	报警主机	OM-B5	台 1
3	声光报警器	OM-D2	台 1
4	温湿度传感器	OM-TH-B801	个 1
5	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个 1
6	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根 1
7	单门门禁控制器	OM-ACC-A111	个 1
8	IC读卡器	OM-ACC-A117	个 1
9	出门按钮	OM-ACC-A118	个 1
10	IC卡	OM-ACC-A120	张 10
11	单门磁力锁	OM-ACC-A123	个 1
12	红外探测器	OM-ACC-A100	个 1
13	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个 1
14	视频检测模块	定制	套 1
<p>1. 付款方式: 已付</p> <p>2. 交货时间: 3月2日 下班前</p> <p>3. 技术方案: 常规</p> <p>4. 交货地址: 内蒙古呼伦贝尔市海拉尔区数码大厦二单元三楼 贾新1580470761</p>			

历史记录

#1 - 2021-03-05 09:16 - 王慧

- 指派给从王慧 变更为王小京

- % 完成从0 变更为10

王小京 负责该项目的指导调试, 请知悉!

#2 - 2021-03-08 14:58 - 王小京

- % 完成从10 变更为30

#3 - 2021-03-08 17:18 - 王小京

- % 完成从30 变更为80

常规设备调试完成。剩余门禁、视频

#4 - 2023-02-24 09:01 - 李凯健

- 指派给从王小京 变更为李凯健