

项目综合 - 任务 #3639

齐齐哈尔凯莱科技有限公司 合同编号 ROC-20210311 薛临风

2021-03-12 17:10 - 薛临风

状态:	调试中	开始日期:	2021-03-12
优先级:	普通	计划完成日期:	2021-03-14
指派给:	黄正梁	% 完成:	80%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量
1	智慧机房主机	ROC-A6 X300	台	2
2	声光报警器	ROC-D2	台	2
3	报警主机	ROC-B5	台	2
4	温湿度传感器	ROC-TH-B801	个	4
5	区域漏水检测器	ROC-LDA-B801	个	2
6	区域漏水检测电缆 -5M	ROC-LDA-B601/5	根	2
7	三相电量仪	ROC-ACM-A801	个	2
8	精密电流互感器	ROC-ACM-K200/ 5	个	6
9	配电监测器	ROC-ACM-A601	个	2
10	红外探测器	ROC-ACC-A100	个	2
11	烟感探测器	ROC-ACC-A101	个	4
12	集中端平台(管理 10台)		套	1

按照鲲鹏的LOGO发，合同已签，已付款。3月14日前发出。

历史记录

#1 - 2021-03-12 17:12 - 薛临风

- 主题从 齐齐哈尔凯莱科技有限公司 ROC-20210311 薛临风 变更为 齐齐哈尔凯莱科技有限公司 合同编号 ROC-20210311 薛临风

收货人： 郑利平

联系方式：15845202503

收货地址： 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区南马路278号

#2 - 2021-04-17 09:13 - 王慧

- 指派给从 王慧 变更为 黄正梁

黄正梁 负责该项目的指导跟进，请知悉！

#3 - 2021-04-22 17:51 - 李军海

- 文件 omaraV2_v1.3_szkp.apk 已添加

#4 - 2021-04-22 17:52 - 李军海

鲲鹏版集中平台App 商务部分已付款

#5 - 2021-04-22 18:07 - 李军海

- 文件 已删除 (omaraV2_v1.3_szkp.apk)

#6 - 2021-04-22 18:09 - 李军海

- 文件 rocV2_v1.3_szkp.apk 已添加

#7 - 2021-04-29 14:16 - 黄正梁

- 状态从 新建 变更为 调试中

#8 - 2021-04-29 14:17 - 李军海

- 文件 已删除 (rocV2_v1.3_szkp.apk)

#9 - 2021-04-29 14:18 - 李军海

- 文件 rocV2_v1.4_pt.apk 已添加

#10 - 2021-05-12 15:56 - 黄正梁

- 描述 已更新。

- % 完成 从 0 变更为 80

集中平台以及手机APP以及安装完毕，还有另一个机房需要调试

文件

rocV2_v1.4_pt.apk	36.6 MB	2021-04-29	李军海
-------------------	---------	------------	-----