

项目综合 - 任务 #3670

承德瑞亿商贸有限公司 合同编号：OM20210327-02（罗谢诚）

2021-03-29 09:44 - 罗谢诚

状态:	完结	开始日期:	2021-03-29
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	罗谢诚	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

序号	名称	型号	单位	数量
1	计算机房主机	DM-A8 X300	台	1
2	CDM控制报警模块	DM-B3	台	1
3	声光报警器	DM-D2	台	1
4	温度报警模块	DM-FH-BB01	个	2
5	三相电表	DM-ACM-AB01	个	1
6	精密电流互感器	DM-ACM-A200/100	个	2
7	火灾报警控制回路	DM-LDA-BB01	个	1
8	火灾报警控制回路-5M	DM-LDA-BB01/5	套	1
9	报警探测器	DM-ACC-A101	个	1
10	精密空调控制模块	定制	套	1
11	UPS控制模块	定制	套	1

付款说明：全款

包装：常规

快递：常规

地址：河北省承德市双桥区北欧云著，13号楼一单元1602

收货人：项保文

联系方式：18631407475

历史记录

#1 - 2021-04-07 09:22 - 王慧

- 描述已更新。

- 指派给从王慧变更为王小京

- % 完成从0变更为10

王小京 负责该项目的指导调试，请知悉！

#2 - 2021-05-07 15:12 - 王小京

- 状态从新建变更为调试中

- % 完成从10变更为30

#3 - 2021-05-07 16:03 - 王小京

- % 完成从30变更为50

常规设备调试完成。

#4 - 2021-05-08 12:21 - 王小京

- 文件 799-0 UPS.png 已添加
- 文件 2077-0 2077-1空调.png 已添加
- 文件 Delta UPS Protocol 1.55p-Delta.7z 已添加
- 文件 艾特网能Cool Smart3000(小金刚)DX定频 Modbus 监控协议V1.3.pdf 已添加
- % 完成 从 50 变更为 60

#5 - 2021-05-17 15:22 - 王小京

- % 完成 从 60 变更为 100

UPS和精密空调调试完成。

项目调试完成。

#6 - 2021-05-17 15:22 - 王小京

- 状态 从 调试中 变更为 服务中
- 指派给 从 王小京 变更为 罗谢诚

#7 - 2021-07-13 16:46 - 罗谢诚

- 状态 从 服务中 变更为 完结

## 文件

799-0 UPS.png	9.45 KB	2021-05-08	王小京
2077-0 2077-1空调.png	19.8 KB	2021-05-08	王小京
艾特网能Cool Smart3000(小金刚)DX定频 Modbus 监控协议V1.3.pdf	547 KB	2021-05-08	王小京
Delta UPS Protocol 1.55p-Delta.7z	909 KB	2021-05-08	王小京