

项目综合 - 任务 #3697

重庆昭桦电子科技有限公司 合同编号：OM20210412-11 辛桂明

2021-04-12 10:30 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2021-04-12
优先级:	普通	计划完成日期:	2021-05-20
指派给:	辛桂明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述				
1	智慧机房主机	OM-A6 X300	台	1
2	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	6
3	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	2
4	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	2
5	空调远程控制器(单机)	OM-ACA-A801	个	2
6	双门门禁控制器	OM-ACC-A112	个	1
7	IC读卡器	OM-ACC-A117	个	1
8	IC卡	OM-ACC-A120	张	10
9	4路照明控制器	OM-ACC-A216/4	个	1
10	继电器	OM-ACC-A211	个	1
合同已签				
货款已支付				
按常规发货				
2021-4-12日发货				
甲方提供的交货地址：重庆市九龙坡区石桥铺渝州路27号20-7				
收货人：李总				
联系方式：15213133330				

历史记录

#1 - 2021-04-13 09:07 - 王慧

- 指派给从王慧变更为王小京

- % 完成从0变更为10

王小京 负责该项目的指导跟进，请知悉!

#2 - 2021-04-29 13:53 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#3 - 2021-06-21 09:48 - 王小京

- % 完成从10变更为30

#4 - 2021-06-21 09:57 - 王小京

- 状态从已发货变更为调试中

#5 - 2021-06-24 16:50 - 王小京

- %完成从30变更为100

常规设备、门禁、精密空调（新增）调试完成。

#6 - 2021-06-24 16:50 - 王小京

- 指派给从王小京变更为辛桂明

#7 - 2021-06-24 16:50 - 王小京

- 状态从调试中变更为服务中

#8 - 2021-07-02 16:00 - 辛桂明

- 状态从服务中变更为完结