

项目综合 - 任务 #3709

内蒙古盛世嘉业科贸有限公司 合同编号：OM20210413-02 邓枢枫（双创基地改造）

2021-04-19 11:09 - 邓枢枫

状态:	完结	开始日期:	2021-04-19																																															
优先级:	普通	计划完成日期:																																																
指派给:	王小京	% 完成:	100%																																															
类别:		预期时间:	0.00 小时																																															
目标版本:		耗时:	0.00 小时																																															
描述																																																		
<table border="1"><thead><tr><th>序号</th><th>品名</th><th>型号</th><th>单位</th><th>数量</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td></td><td>智慧机房主机</td><td>OM-A6 X300</td><td>台</td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td>报警主机</td><td>OM-B5</td><td>台</td><td>1</td></tr><tr><td>3</td><td></td><td>声光报警器</td><td>OM-D2</td><td>台</td><td>1</td></tr><tr><td>4</td><td></td><td>区域漏水检测器</td><td>OM-LDA-B801</td><td>个</td><td>1</td></tr><tr><td>5</td><td></td><td>区域漏水检测电缆-5M</td><td>OM-LDA-B601/5</td><td>根</td><td>1</td></tr><tr><td>6</td><td></td><td>红外探测器</td><td>OM-ACC-A100</td><td>个</td><td>3</td></tr><tr><td>7</td><td></td><td>烟雾探测器</td><td>OM-ACC-A101</td><td>个</td><td>1</td></tr></tbody></table>				序号	品名	型号	单位	数量	1		智慧机房主机	OM-A6 X300	台	1	2		报警主机	OM-B5	台	1	3		声光报警器	OM-D2	台	1	4		区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	1	5		区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	1	6		红外探测器	OM-ACC-A100	个	3	7		烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	1
序号	品名	型号	单位	数量																																														
1		智慧机房主机	OM-A6 X300	台	1																																													
2		报警主机	OM-B5	台	1																																													
3		声光报警器	OM-D2	台	1																																													
4		区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	1																																													
5		区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	1																																													
6		红外探测器	OM-ACC-A100	个	3																																													
7		烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	1																																													
<small>1. 付款方式：已付 2. 发货时间：4月20日下午前 3. 技术为：常规 4. 发货地址：内蒙古海拉尔区数码大厦二单元三楼 贺新 04708322600</small>																																																		

历史记录

#1 - 2021-04-19 11:11 - 王慧

王小京 负责该项目的指导调试，请知悉！

#2 - 2021-04-19 11:11 - 王慧

- 指派给从王慧变更为王小京

#3 - 2021-04-21 11:33 - 邓枢枫

- 状态从新建变更为已发货

#4 - 2021-04-25 16:00 - 邓枢枫

- 状态从已发货变更为已到货

#5 - 2021-04-27 13:57 - 王小京

- % 完成从0变更为70

#6 - 2021-04-27 14:11 - 王小京

- % 完成从70变更为100

设备调试完成。

#7 - 2021-04-29 09:36 - 王小京

- 状态从已到货变更为完结