

项目综合 - 任务 #3746

河南中宏信息工程有限公司 合同编号：ROC-20210429 薛临风

2021-05-07 16:41 - 薛临风

状态:	服务中	开始日期:	2021-05-07
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	黄正梁	% 完成:	90%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.30 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量
1	智慧机房主机	ROC-A6 T100	台	1
2	温湿度传感器	ROC-TH-B801	个	1
3	烟雾传感器	ROC-ACC-A101	个	1
4	区域漏水检测器	ROC-LDA-B801	个	1
5	区域漏水检测电缆-10M	ROC-LDA-B601/10	根	1
6	红外探测器	ROC-ACC-A100	个	1
7	16路开关量采集模块	ROC-ACC-A104	个	1
8	开关电源12V/5A	RS-15-12	个	1
9	蓄电池内阻检测模块	ROC-BOD-1000	个	2
10	蓄电池内阻监测器	ROC-BOD-600	个	16
11	霍尔电流传感器100I	ROC-BAT-L601/100	个	2
12	双门门禁控制器	WG2052	个	1
13	人脸指纹门禁一体机	KT-R09	个	1
14	出门按钮	ROC-ACC-A118	个	1
15	单门磁力锁	ROC-ACC-A123	把	1
16	单门磁力锁安装支架	ROC-ACC-A130	个	1
17	电磁锁安装支架	ROC-ACC-A131	个	1
16	集中管理平台	V1.5	套	1

客户已付30%的款，是为了尽快调试，发货前他会付清剩下的，没开票。

尽快领料调试，鲲鹏的LOGO

历史记录

#1 - 2021-06-07 09:43 - 薛临风

已全款

#2 - 2021-06-09 20:58 - 李军海

- 文件 霍尔电流环通讯协议 (modbus) .doc 已添加

273-0	OM-E-A	霍尔电流环通讯协议 ModBus协议
-------	--------	--------------------

#3 - 2021-06-10 13:48 - 李军海

客户增加以下项：

- 1、三相电量仪 ROC-ACM-A801 1套（1个电量仪+3个电流环）
- 2、精密空调接入定制 1套
- 3、UPS接入定制 1套
- 4、通信电源（-48V）接入定制 1套

#4 - 2021-06-10 13:50 - 李军海

- 文件DME优化YDN23协议（V1.62）.pdf 已添加
- 文件iTrust Adapt1-3k UPS 电总协议（客户版）V110.pdf 已添加
- 文件SCU 监控模块.pdf 已添加

#5 - 2021-06-15 20:45 - 李军海

项目进展如下（6月8日~6月11日出差后）：

一、已完成部分：

- 1、鹤壁1个通信站点已完成门禁、温湿度、烟感、红外、漏水、电池、充电电流、16路DI模块、精密空调的接入，设备采集正常；
- 2、鹤壁市局已完成服务器集中平台（含modbustcp协议接口）的安装

二、待解决部分：

- 1、鹤壁市1个通信站点的三相电量仪安装及接入、UPS接入（未有通讯板）、通信电源（-48V，232接口），可以让客户配合远程调试；
- 2、鹤壁市局由于网络没通，通信站点的设备数据未能上传到集中平台，可以让客户配合远程调试
- 3、鹤壁市局的集中平台的数据未与省局平台通过modbustcp进行调试（可能需要去现场支持）

以上

#6 - 2021-06-22 18:03 - 王慧

- 指派给从王慧 变更为黄正梁
- %完成从0 变更为10

黄正梁 负责该项目的指导调试，请知悉！

#7 - 2021-06-23 14:08 - 李军海

- 文件 UPS铭牌.jpg 已添加

- 文件 通信电源铭牌.jpg 已添加

#8 - 2021-06-23 14:27 - 李军海

UPS 默认地址1，波特率9600,n,8,1，线序7+、8-

通信电源 默认地址1，波特率9600,n,8,1

艾默生服务热线：4008876510

#9 - 2021-06-23 14:34 - 李军海

- 文件 艾默生UPS背面.jpg 已添加

- 文件 艾默生UPS正面.jpg 已添加

- 文件 通信电源正面.jpg 已添加

#10 - 2021-06-23 14:34 - 李军海

现场安装人员 许工：19952994195

#11 - 2021-06-23 16:52 - 黄正梁

UPS协议对于主机默认开发型号是：785-4

问题：数据可以采集到，但是与实际的数据又偏差

#12 - 2021-07-01 15:23 - 黄正梁

- 文件 SM5201-text.txt 已添加

- 状态从 新建 变更为 服务中

- % 完成 从 10 变更为 90

#13 - 2024-01-08 17:44 - 黄正梁

客户反馈空调电源反相报警，但是平台没有

2057-0

原因：协议没有做说明，知会客户联系厂家对接

1704707074432701.png

1704707055760223.jpg

文件

霍尔电流环通讯协议 (modbus) .doc	46.5 KB	2021-06-09	李军海
DME优化YDN23协议 (V1.62) .pdf	330 KB	2021-06-10	李军海
iTrust Adapt1-3k UPS 电总协议 (客户版) V110.pdf	360 KB	2021-06-10	李军海
SCU 监控模块.pdf	622 KB	2021-06-10	李军海
通信电源铭牌.jpg	2.07 MB	2021-06-23	李军海
UPS铭牌.jpg	3.88 MB	2021-06-23	李军海
艾默生UPS背面.jpg	43 KB	2021-06-23	李军海
艾默生UPS正面.jpg	1.24 MB	2021-06-23	李军海
通信电源正面.jpg	1.12 MB	2021-06-23	李军海
SM5201-text.txt	259 KB	2021-07-01	黄正梁