

项目综合 - 任务 #3776

甘肃壹轩高科电子有限公司 合同编号：OM20210523-09 (薛智垚)

2021-05-24 13:45 - 薛智垚

状态:	已发货	开始日期:	2021-05-24
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	薛智垚	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	5.50 小时

描述			
收货地址：	宁夏固原市隆德县融媒体中心		
收货人：	丁国军收	电 话：	18993130277
付款说明：	已付款/分期		
包装说明：	常规		
快递说明：	常规		
备注：			

清单

序号	品名	型号	单位	数量
1	智慧机房主机	OM-A6 T100	台	2
2	GSM短信报警模块	OM-B3	台	2
3	声光报警器	OM-D2	台	2
4	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	6
5	三相电量仪	OM-ACM-A801	个	2
6	精密电流互感器	OM-ACM-K200/5	个	6
7	配电监测器	OM-ACM-A601	个	2
8	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	2
9	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	2
10	蓄电池内阻检测模块	OM-BOD-1180 (6V、12V)	个	2
11	蓄电池内阻检测器	OM-BOD-600 (6V、12V)	个	16
12	霍尔电流传感器100I	OM-BAT-L601/100	个	2
13	单门门禁控制器	OM-ACC-A111	个	1
14	双门门禁控制器	OM-ACC-A112	个	1
15	指纹密码刷卡一体机 (IC)	OM-ACC-A801	个	3
16	出门按钮	OM-ACC-A118	个	3
17	IC卡	OM-ACC-A120	张	10
18	单门磁力锁	OM-ACC-A123	个	3
19	红外探测器	OM-ACC-A100	个	2
20	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	4

21	门磁	OM-ACC-A110	个	3
22	OMARA-智慧机房平台软件	V1.0	套	2
23	3D界面		套	2
24	精密空调检测模块	定制	套	1
25	UPS检测模块	定制	套	4
26	视频检测模块	定制	套	2
27	发电机检测模块	定制	套	1

历史记录

#1 - 2021-05-25 18:28 - 王慧

- 指派给从王慧变更为杜小栋

- % 完成从0变更为10

杜小栋 负责该项目的指导调试，请知悉！

#2 - 2021-05-27 09:42 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#3 - 2021-06-05 11:56 - 李军海

客户现场联系人丁国军 18993130277

#4 - 2021-06-11 15:16 - 杜小栋

- 文件A3-5422.asp 已添加

- 文件SM5422.def 已添加

#5 - 2021-07-23 09:35 - 杜小栋

- 文件已删除(A3-5422.asp)

#6 - 2021-07-23 09:35 - 杜小栋

- 文件已删除(SM5422.def)

#7 - 2022-11-15 16:48 - 杜小栋

- % 完成从10变更为80

#8 - 2022-11-16 16:44 - 杜小栋

- 指派给从杜小栋变更为薛智垚

- % 完成从80变更为100

已完成

#9 - 2023-02-17 10:42 - 杜小栋

处理用户忘记密码