

项目综合 - 任务 #3801

大连欣龙德智能工程有限公司 合同编号：OM20210608 合同编号：OM202106018（罗谢诚）

2021-06-09 15:15 - 罗谢诚

状态:	已发货	开始日期:	2021-06-09
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杜小栋	% 完成:	10%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量	备注
1	服务器主机	DM-461500	台	1	
2	服务器主机	DM-85	台	1	
3	温度传感器	DM-TH-8801	个	2	
4	三相电表	DM-ACM-AB01	个	1	
5	精密电压互感器	DM-ACM-A320100	个	6	
6	区域漏水检测器	DM-LDA-8801	个	3	
7	区域漏水检测器-15M	DM-LDA-880115	米	3	
8	控制模块	定制	个	1	客户接入消防主机报警
9	红外探测	DM-ACC-4100	个	3	
10	消防报警采集模块	DM-ACC-4104	个	6	用于接入消防主机报警信号
11	精密空调控制模块	定制	个	2	
12	精密配电柜控制模块	定制	个	1	
13	服务器	服务器 DM-CMP-10	台	1	
14	DMARA-智慧机房平台软件	V1.0	套	1	软件名称为功能模块名称

包装说明：常规

付款说明“全款”

快递说明：常规

收货地址：大连市甘井子区东北北路101号 张远程 18242078127

历史记录

#1 - 2021-06-09 15:15 - 罗谢诚

- 主题从大连欣龙德智能工程有限公司 合同编号：OM20210608 变更为大连欣龙德智能工程有限公司 合同编号：OM20210608（罗谢诚）
- 描述已更新。

#2 - 2021-06-15 11:40 - 罗谢诚

- 指派给从方翠婵变更为王慧

#3 - 2021-06-16 10:32 - 王慧

- 指派给从王慧变更为杜小栋
- % 完成从0变更为10

杜小栋 负责该项目的指导调试，请知悉！

#4 - 2021-06-16 10:32 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#5 - 2021-06-18 10:02 - 罗谢诚

- 主题从大连欣龙德智能工程有限公司 合同编号：OM20210608（罗谢诚）变更为大连欣龙德智能工程有限公司 合同编号：OM20210608
合同编号：OM202106018（罗谢诚）

增加：13个红外传感器

#6 - 2021-07-14 10:04 - 罗谢诚

- 文件PM2105通讯协议.xls已添加

三相电量仪更换为接入智能电表，协议已上传。

#7 - 2021-07-20 16:35 - 罗谢诚

新增14台空调，3套配电柜接入。费用已收。

#8 - 2021-07-22 14:13 - 罗谢诚

- 文件CB20210722140614.jpg已添加

机房3D图已上传

文件

PM2105通讯协议.xls	690 KB	2021-07-14	罗谢诚
CB20210722140614.jpg	198 KB	2021-07-22	罗谢诚