

项目综合 - 任务 #3815

兰州征途信息技术有限公司 (合同编号: OM20210615-08) (机务段机房) (农能艺)

2021-06-17 11:35 - 农能艺

状态:	已发货	开始日期:	2021-06-17
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	农能艺	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	4.10 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量	备注
1	智慧机房主机	OM-AB-X320	台	1	
2	GSM短信报警模块	OM-83	台	1	
3	温度变送器	OM-TM-8801	个	2	
4	三相电表	OM-ACM-A801	个	1	
5	精密电流互感器	OM-ACM-R200/150	个	3	
6	区域漏水检测器	OM-LDA-8801	个	1	
7	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-8801/5	根	1	
8	空调远程控制器(单机)	OM-AGA-A801	个	2	
9	单门门禁控制器	OM-ACC-A111	个	1	
10	人脸识别一体机	ibce7	台	1	中控品牌,不用帖标
11	出门按钮	OM-ACC-A118	个	1	
12	单门磁力锁	OM-ACC-A123	个	1	
13	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	2	
14	UPS检测模块	定制	套	1	
15	视频监控模块	定制	套	1	

付款说明: 已付款

包装说明: 常规

快递说明: 常规

发货日期: 待外购产品到货后再一并发货

甲方提供的交货地址: 甘肃省嘉峪关市新华中路1598号 孙娜 18909479588

历史记录

#1 - 2021-06-18 09:24 - 王慧

- 指派给从王慧变更为邓庆旭

- % 完成从0变更为10

邓庆旭 负责该项目的指导调试, 请知悉!

#2 - 2021-06-19 17:18 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#3 - 2021-06-29 09:42 - 邓庆旭

现场联系人17709478196 安经理

#4 - 2021-07-02 15:02 - 王慧

- 指派给从邓庆旭变更为杜小栋

杜小栋 负责该项目的指导调试，请知悉！

#5 - 2021-07-13 15:05 - 杜小栋

- 指派给从杜小栋变更为农能艺

- %完成从10变更为100

已完成

#6 - 2021-10-06 10:40 - 农能艺

- 文件3D界面.jpg已添加

#7 - 2021-10-11 11:34 - 农能艺

- 指派给从农能艺变更为杜小栋

序号	品名	型号	单位	数量	备注
1	集中器	OM-CMP-10	套	1	未配置232转换模块，需接主机程控至监控主机上

付款说明：已付款

备注：本项目新增一套集中器，3D界面图纸已经上传，把集中器的地图更换成3D界面。

#8 - 2021-10-12 16:38 - 杜小栋

- 指派给从杜小栋变更为农能艺

已完成 部署调试

#9 - 2022-06-08 16:31 - 杜小栋

处理传感器故障

#10 - 2022-07-05 17:09 - 杜小栋

三相电故障处理

#11 - 2023-01-09 16:34 - 杜小栋

指导返修主机调试

#12 - 2023-02-03 15:24 - 杜小栋

返修设备调试完成

#13 - 2024-10-15 15:14 - 农能艺

- 文件 通讯协议总本-V2.0--工频、电力.pdf 已添加

新增一套UPS监控，已收费用。协议文档已上传，协议分类按照V2版。

#14 - 2024-10-17 17:17 - 杜小栋

协议测试

#15 - 2024-10-18 16:26 - 杜小栋

- 文件 A3-4851.asp 已添加

- 文件 A3-4851.js 已添加

- 文件 SM4851.def 已添加

- 文件 通讯协议总本-V2.0--工频、电力(1).pdf 已添加

UPS

调试开发完成

#16 - 2024-10-18 16:26 - 杜小栋

1729239998192058.png

文件

3D界面.jpg	849 KB	2021-10-06	农能芝
通讯协议总本-V2.0--工频、电力.pdf	307 KB	2024-10-15	农能芝
A3-4851.asp	5.88 KB	2024-10-18	杜小栋
A3-4851.js	850 Bytes	2024-10-18	杜小栋
SM4851.def	1.68 KB	2024-10-18	杜小栋
通讯协议总本-V2.0--工频、电力(1).pdf	307 KB	2024-10-18	杜小栋