

项目综合 - 任务 #3835

陕西成威信息技术有限公司 合同编号：OM20210527-7 辛桂明

2021-06-28 11:06 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2021-06-28
优先级:	普通	计划完成日期:	2021-07-28
指派给:	辛桂明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

1	智慧机房主机	OM-A6 X300	台	1
2	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	2
3	三相电量仪	OM-ACM-A801	个	1
4	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	个	3
5	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	1
6	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	1
7	单门门禁控制器	OM-ACC-A111	个	1
8	IC读卡器	OM-ACC-A117	个	1
9	出门按钮	OM-ACC-A118	个	1
10	IC卡	OM-ACC-A120	张	10
11	单门磁力锁	OM-ACC-A123	个	1
12	16路开关量采集模块	OM-ACC-A104	个	1
13	UPS检测模块		定制	套
14	精密空调检测模块		定制	套

合同已签

货款已支付

按常规发货

2021-6-30日发货

陕西省铜川市新区金谟西路崇文街西区9号

刘育红 18909222068

历史记录

#1 - 2021-07-01 09:46 - 王慧

- 指派给从王慧 变更为王小京

- % 完成从0 变更为10

王小京 负责该项目的指导调试，请知悉！

#2 - 2021-07-01 11:24 - 方翠婵

- 状态从新建 变更为已发货

#3 - 2021-08-16 10:09 - 王小京

- % 完成从10 变更为30

#4 - 2021-11-09 15:27 - 王小京
- 状态从 已发货 变更为 服务中
- % 完成 从 30 变更为 100

三相电量仪、消防暂时没接。
设备调试完成。

#5 - 2022-07-01 15:46 - 王小京
- 指派给从 王小京 变更为 辛桂明

项目完成。

#6 - 2022-09-08 09:11 - 辛桂明
- 状态从 服务中 变更为 完结