

项目综合 - 任务 #3845

任务 # 3791 (已发货): 北京博鑫佳华科技有限公司 合同编号 : OM20210526-07 【无锡项目】

北京博鑫佳华科技有限公司 合同编号 : OM20210526-07 【成都机房】

2021-07-01 15:33 - 薛智垚

状态:	新建	开始日期:	2021-07-01
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王慧	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
收货地址 :			
收货人 :		电话 :	
付款说明 :	已付款/分期		
包装说明 :	常规		
快递说明 :	常规		
备注 :			
清单			
1625124812244336.png			

历史记录

#1 - 2021-07-01 15:44 - 李军海

- 文件 管路系统.rar 已添加
- 文件 精密空调.rar 已添加
- 文件 冷水机组.rar 已添加
- 文件 水泵.rar 已添加
- 文件 行间空调.rar 已添加

#2 - 2021-07-01 15:45 - 李军海

- 文件 ACUPS.rar 已添加
- 文件 HVDC.rar 已添加
- 文件 交流柜.rar 已添加
- 文件 直流柜.rar 已添加

#3 - 2021-07-05 11:24 - 薛智垚

收货地址 : 四川省成都市武侯区二环路南三段7号 赵国庆13716565487

#4 - 2021-07-07 08:57 - 王慧

行间空调 需测试控制指令，协议无明显注明
冷水机组无控制开关机指令，需测试，出水温度，进水温度需测试控制。

精密空调控制指令需测试。

HVDC 需确定模块数量。

#5 - 2021-07-07 17:27 - 王慧

HVDC 需确定 监控模块空开数量，交流输入，直流输出路数，直流输出熔断器路数，模块数量，负载支路数量，整流模块数量

#6 - 2021-07-09 09:42 - 李军海

HVDC 模块数量40个，交流输入4路，直流输出支路6路，熔断器路数6路，负载支路数4路，电池4组

#7 - 2021-07-09 09:43 - 李军海

- 文件 HVDC 屏幕显示图片.rar 已添加

#8 - 2021-07-09 16:03 - 李军海

- 文件 M-7051D 协议.txt 已添加

#9 - 2021-07-13 10:27 - 张群瑞

1、电表协议 “_PMAC770_MODBUS通讯协议V2.5(客户版)-20170801(1).doc” 协议接入升级文件已经上传至盯盘；

2、盯盘目录：共享文件/升级支持/项目补丁/2021/#3845 北京博鑫佳华科技有限公司

3、请联系客户安排调试；

文件

精密空调.rar	21.4 KB	2021-07-01	李军海
冷水机组.rar	35.9 KB	2021-07-01	李军海
管路系统.rar	881 KB	2021-07-01	李军海
行间空调.rar	24.8 KB	2021-07-01	李军海
水泵.rar	554 KB	2021-07-01	李军海
ACUPS.rar	755 KB	2021-07-01	李军海
HVDC.rar	1.1 MB	2021-07-01	李军海
交流柜.rar	7.31 MB	2021-07-01	李军海
直流柜.rar	6.96 MB	2021-07-01	李军海
HVDC屏幕显示图片.rar	44.3 MB	2021-07-09	李军海
M-7051D协议.txt	198 Bytes	2021-07-09	李军海