

项目综合 - 任务 #3933

普洱三鑫科技有限公司 合同编号：OM20210803-7 辛桂明

2021-08-05 15:12 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2021-08-05
优先级:	普通	计划完成日期:	2021-09-11
指派给:	辛桂明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

1	智慧机房主机	OM-A6 X300	台	1
2	GSM短信报警模块	OM-B3	台	1
3	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	2
4	三相电量仪	OM-ACM-A801	个	1
5	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	个	3
6	空调远程控制器	OM-ACA-A801	个	1
7	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	1
8	区域漏水检测电缆-10M	OM-LDA-B601/10	根	1
9	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	2
10	门磁	OM-ACC-A110	个	1
11	UPS检测模块		定制	套
12	视频检测模块		定制	套

合同已签

货款已支付

按常规发货

2021-8-5日或6日发货

交货地址：云南省普洱市思茅区世纪广场电信大楼背后夕阳红小区门面（送货上门）
收货人：张光辉 联系方式：15912996888

历史记录

#1 - 2021-08-05 15:12 - 辛桂明

- 主题从 普洱三鑫科技有限公司 合同编号: OM20210803-7 辛桂名 变更为 普洱三鑫科技有限公司 合同编号: OM20210803-7 辛桂明

#2 - 2021-08-06 09:24 - 王慧

- 指派给从 王慧 变更为 黄正梁

- % 完成从 0 变更为 10

黄正梁 负责该项目的指导调试, 请知悉!

#3 - 2021-08-09 17:45 - 方翠婵

- 状态从 新建 变更为 已发货

#4 - 2021-08-16 09:41 - 辛桂明

- 文件 中文版3B3 232通讯协议.pdf 已添加

#5 - 2021-08-16 09:46 - 黄正梁

- 状态从 已发货 变更为 调试中

#6 - 2021-08-16 10:49 - 黄正梁

UPS是山特常规型号UPS

#7 - 2021-08-16 11:37 - 黄正梁

- % 完成从 10 变更为 80

空调未学习指令, 报警器未插卡调试, 其他设备已调试完毕, 请知悉!

#8 - 2021-08-16 17:35 - 黄正梁

- % 完成从 80 变更为 100

设备已调试完成, 请知悉!

#9 - 2022-05-11 09:22 - 黄正梁

- 状态从 调试中 变更为 服务中

- 指派给从 黄正梁 变更为 辛桂明

项目已调试完毕, 请知悉!

#10 - 2022-05-12 11:04 - 辛桂明

- 状态从 服务中 变更为 完结

## 文件

中文版3B3 232通讯协议.pdf

279 KB

2021-08-16

辛桂明