

项目综合 - 任务 #3967

大连远大建设工程有限公司 合同编号：OM20210820-06 邓枢枫

2021-08-23 15:44 - 邓枢枫

状态:	调试中	开始日期:	2021-08-23
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杜小栋	% 完成:	10%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量		
1	智慧机房主机	OM-A6 X300	台		1	
2	GSM短信报警模块	OM-B3	台		1	
3	声光报警器	OM-D2	台		1	
4	温湿度传感器	OM-TH-B801	个		4	
5	机柜式温湿度传感器	OM-TH-B901	个		3	
6	三相电量仪	OM-ACM-A801	个		1	
7	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	个		3	
8	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个		1	
9	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根		1	
10	精密空调检测模块	定制			套	1
11	UPS检测模块	定制			套	1
12	视频检测模块	定制			套	1

- 1. 付款方式：已付
- 2. 发货时间：8月24日 下班前
- 3. 技术方面：常规
- 4. 发货地址：辽宁省大连市金州区开发区鼎祥路19号 收货人：李春江 联系方式：13955918649

历史记录

#1 - 2021-08-24 08:56 - 王慧

- 指派给从王慧变更为杜小栋

- % 完成从0变更为10

杜小栋 负责该项目的指导调试，请知悉！

#2 - 2021-08-26 10:23 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#3 - 2022-05-07 14:24 - 杜小栋

- 状态从已发货变更为调试中

#4 - 2024-04-12 19:57 - 杜小栋

定制接线指导

#5 - 2024-05-16 17:30 - 杜小栋

安装跟进