

项目综合 - 任务 #3991

支持 # 3653 (新建): 北京博鑫佳华科技有限公司 合同编号: OM20210312-09 (薛智垚) 【万象站-电源室】

北京博鑫佳华科技有限公司 合同编号: OM20210830-10 【万象电源室-增补】 (薛智垚)

2021-09-01 09:52 - 薛智垚

状态:	已发货	开始日期:	2021-09-01
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	薛智垚	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述			
收货地址:	广东省佛山市南海区里水镇胜利五一村国宏产业园c104档 (转VT66-57329521)		
收货人:	VT66赵明	电话:	18925961630
付款说明:	已付款/分期		
包装说明:	常规		
快递说明:	常规		
备注:			

清单

序号	品名	型号	单位	数量
1	智慧机房主机	OM-A6 T300	台	1
2	蓄电池内阻检测管理模块	OM-BOD-1180 (2V、6V、12V)	个	7
3	蓄电池内阻检测器	OM-BOD-600 (6V、12V)	个	200
4	OMARA-智慧机房平台软件	V1.0	套	1
5	列头柜监控		套	1
6	电表监控		套	1

历史记录

#1 - 2021-09-06 09:38 - 王慧

- 指派给从王慧变更为杜小栋

杜晓栋 负责该项目的指导调试, 请知悉!

#2 - 2021-09-08 09:48 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#3 - 2021-09-10 14:21 - 薛智垚

- 文件 750AC-HMI点表.xls 已添加

- 文件 Delta UPS Protocol 1.55m-Delta.pdf 已添加

#4 - 2022-03-17 16:53 - 杜小栋

- 指派给从 杜小栋 变更为 薛智垚

- % 完成从 0 变更为 100

已完成

#5 - 2022-06-14 15:29 - 杜小栋

- 文件 A3-4939.asp 已添加

- 文件 SM4939.def 已添加

#6 - 2022-06-14 15:30 - 杜小栋

- 文件 A3-4906.asp 已添加

- 文件 A3-4906.js 已添加

- 文件 SM4906.def 已添加

[Delta UPS Protocol 1.55m-Delta.pdf](#)

#7 - 2022-10-25 17:03 - 杜小栋

蓄电池模块异常 建议更换

文件

750AC-HMI点表.xls	172 KB	2021-09-10	薛智垚
Delta UPS Protocol 1.55m-Delta.pdf	348 KB	2021-09-10	薛智垚
A3-4939.asp	12.6 KB	2022-06-14	杜小栋
SM4939.def	4.15 KB	2022-06-14	杜小栋
A3-4906.asp	8.15 KB	2022-06-14	杜小栋
A3-4906.js	1.56 KB	2022-06-14	杜小栋
SM4906.def	4.89 KB	2022-06-14	杜小栋