

项目综合 - 任务 #4047

新疆网信网络信息技术有限公司 合同编号：OM20200928-8 (薛智垚)

2021-09-29 09:39 - 薛智垚

状态:	已发货	开始日期:	2021-09-29
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	薛智垚	% 完成:	10%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	10.00 小时

描述			
收货地址：	新疆乌鲁木齐市经济技术开发区卫星路499号秦基大厦A座1004室		
收货人：	谢新飞	电话：	17690803222
付款说明：	已付款/分期		
包装说明：	常规		
快递说明：	常规		
备注：			

清单

序号	品名	型号	单位	数量
1	智慧机房主机	OM-A6 T300	台	1
2	温湿度探测器	OM-TH-B801	台	6
3	模拟量采集模块	OM-ACC-A107	套	5
4	定位漏水控制器	OM-LDA-A801	套	3
5	定位漏水感应线缆	OM-LDA-A601/45	米	45
6	直流检测模块	OM-ACM-A801	套	2
7	浪涌保护器	OM-FL900	个	5
8	声光报警器	OM-D2	个	1
9	232转485/通讯转换器		个	1
10	电源开关	LRS-200-12	个	3
11	中间继电器	OM-ACC-A211	个	1
12	OMARA-智慧机房平台软件	V1.0	套	1
13	UPS检测模块		套	1
14	漏水检测软件模块		套	1
15	温湿度软件模块		套	1
16	低压配电监测软件模块		套	1
17	柴油发电机油机监测软件模块		套	1
18	直流配电监控软件模块		套	1
19	蓄电池监控软件模块		套	2
20	空调通信软件模块		套	1

历史记录

#1 - 2021-10-12 13:45 - 王慧

- 指派给从王慧变更为杜小栋
- % 完成从0变更为10

杜晓栋 负责该项目的指导调试，请知悉！

#2 - 2021-11-26 11:18 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#3 - 2023-05-15 10:34 - 薛智垚

- 文件 发电机组EMCP通讯协议_精减中文(含事件)_20200611(1).xlsx 已添加
- 文件 中文版-基站空调通讯协议1.0.pdf 已添加

#4 - 2023-05-15 18:08 - 杜小栋

指导安装

#5 - 2023-06-02 17:17 - 杜小栋

精密空调 ups调试完成

#6 - 2023-06-05 17:41 - 杜小栋

- 文件 低压配电柜使用说明.pdf 已添加
- 文件 低压配电柜开发文件.zip 已添加

发电机 低压配电 调试完成

#7 - 2023-06-08 17:59 - 杜小栋

发电机数据调整，首页调整

#8 - 2023-07-24 17:36 - 杜小栋

- 指派给从杜小栋变更为薛智垚

数据已上传平台完成

文件

发电机组EMCP通讯协议_精减中文(含事件)_20200611(1).xlsx	25.1 KB	2023-05-15	薛智垚
中文版-基站空调通讯协议1.0.pdf	5.26 MB	2023-05-15	薛智垚
低压配电柜使用说明.pdf	5.49 MB	2023-06-05	杜小栋
低压配电柜开发文件.zip	2.99 KB	2023-06-05	杜小栋