

项目综合 - 任务 #4080

河北朝嵩科技有限公司 合同编号：OM20211019-50 （石家庄工程技术学校） 王丽红

2021-10-20 11:14 - 王丽红

状态:	完结	开始日期:	2021-10-20
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王丽红	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量	备注
1	智慧机房主机	OM-A6 X300	台	1	软硬件中性不贴标
2	GSM短信报警模块	OM-B3	台	1	软硬件中性不贴标
3	声光报警器	OM-D2	台	1	软硬件中性不贴标
4	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	2	软硬件中性不贴标
5	三相电量仪	OM-ACM-A801	个	1	软硬件中性不贴标
6	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	个	3	软硬件中性不贴标
7	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	1	软硬件中性不贴标
8	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	1	软硬件中性不贴标
9	精密空调检测模块	定制	套	1	
10	UPS检测模块	定制	套	1	

甲方提供的交货地址：河北省石家庄市新华区新苑路6号华瑞苑3-4-301
 收货人：马二林
 联系方式：15200015344

付款说明：已付50%，完结请返回！
 包装说明：软件硬件中性，不贴标
 快递说明：常规
 发货说明：2021.10.20

历史记录

- #1 - 2021-11-03 09:15 - 王慧
 - 指派给从王慧变更为王小京
 - % 完成从0变更为10
- 王小京 负责该项目的指导调试，请知悉！
- #2 - 2021-11-04 14:30 - 方翠婵
 - 状态从新建变更为已发货
- #3 - 2021-11-25 15:34 - 王小京
 - 状态从已发货变更为服务中

- % 完成从10 变更为100

常规设备、UPS正常。精密空调配置完成。

#4 - 2022-05-20 10:16 - 王小京

- 指派给从王小京 变更为 王丽红

项目调试完成。

#5 - 2022-05-30 14:29 - 王丽红

- 描述 已更新。

- 状态从 服务中 变更为 完结