

项目综合 - 任务 #4201

重庆市旭冠数码科技有限责任公司 合同编号：OM20211215-09（彭冲）

2021-12-16 13:46 - 彭冲

状态:	完结	开始日期:	2021-12-16
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	彭冲	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量
1	智慧机房主机	OM-A6 T100	台	1
2	报警主机	OM-B5	台	1
3	温湿度传感器	OM-TH-8801	个	2
4	三相电表	OM-ACM-A801	个	2
5	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	个	6
6	区域漏水检测器	OM-LDA-8801	个	2
7	区域漏水检测电缆-10M	OM-LDA-8801/10	根	2
8	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	2
9	精密空调检测模块	定制	套	2
10	UPS检测模块	定制	套	1
11	安装APP	定制	套	1

收货地址：重庆市江津区元帅大道1号

王静 13527526616

历史记录

#1 - 2021-12-20 14:34 - 方翠婵

- 状态从新建 变更为 已发货

#2 - 2021-12-27 11:43 - 王慧

- 指派给从王慧 变更为 王小京

王小京 负责该项目的指导调试，请知悉！

APP为普通APP，无定制，如UPS及精密空调不能显示，需开发，需网销及李总监确定。

#3 - 2022-03-10 10:25 - 王小京

- 状态从已发货 变更为 调试中

- % 完成从0 变更为40

#4 - 2022-03-10 10:54 - 王小京

- % 完成从40 变更为80

常规设备调试正常

#5 - 2022-03-10 16:32 - 王小京

剩余精密空调1台协议需开发。预计3.16号调试

#6 - 2022-03-10 16:32 - 王小京

- 文件 维大师控制共用 R485接口说明书.xls 已添加

#7 - 2022-03-14 16:51 - 王小京

- 文件 思科风管机-Modbus.rar 已添加

#8 - 2022-03-15 14:23 - 王小京

- % 完成从 80 变更为 90

定制项调试完成。

#9 - 2022-03-15 14:32 - 王小京

- 状态从 调试中 变更为 服务中

- % 完成从 90 变更为 100

项目调试完成。

#10 - 2022-05-24 15:28 - 王小京

- 指派给从 王小京 变更为 彭冲

项目调试完成。

#11 - 2022-07-06 15:50 - 彭冲

- 状态从 服务中 变更为 完结

文件

维大师控制共用 R485接口说明书.xls	34 KB	2022-03-10	王小京
思科风管机-Modbus.rar	10.2 KB	2022-03-14	王小京