

项目综合 - 任务 #4218

哈尔滨中科智能楼宇工程有限公司 合同编号：OM20211222-20（梧桐河农场弱电项目）王丽红

2021-12-23 09:19 - 王丽红

状态:	完结	开始日期:	2021-12-23
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王丽红	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	5.00 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量	备注
1	智慧机房主机	OM-A6 T300	台	1	
2	GSM短信报警模块	OM-B3	台	1	
3	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	2	
4	三相电量仪	OM-ACM-A801	个	1	
5	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	个	3	
6	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	1	
7	区域漏水检测电缆-15M	OM-LDA-B601/15	根	1	
8	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	2	
9	16路开关量采集模块	OM-ACC-A104	个	1	
10	精密空调检测模块	定制	套	1	
11	UPS检测模块	定制	套	1	
12	3D界面	OM-3D	套	1	

甲方提供的交货地址：哈尔滨市道里区群力财富中心A座-1315

收货人：

李嫦娥

联系方式：13634800689

付款说明：已付款

包装说明：常规

快递说明：常规

发货说明：2021.12.23（发票随货发）

历史记录

#1 - 2021-12-23 09:28 - 王丽红

- 主题从 哈尔滨中科智能楼宇工程有限公司 合同编号：OM20211222-20 王丽红 变更为 哈尔滨中科智能楼宇工程有限公司 合同编号：OM20211222-20（梧桐河农场弱电项目）王丽红

#2 - 2021-12-27 11:48 - 方翠婵

- 状态从 新建 变更为 已发货

#3 - 2021-12-27 14:00 - 王慧

- 指派给从 李军海 变更为 王小京

- % 完成 从 0 变更为 10

王小京 负责该项目的指导调试，请知悉！

#4 - 2021-12-29 11:31 - 王丽红

- 文件 黑大机房平面图给迈世.dwg 已添加

#5 - 2022-02-21 09:44 - 王小京

- % 完成 从 10 变更为 40

#6 - 2022-02-24 11:22 - 王小京

- 状态 从 已发货 变更为 调试中

- % 完成 从 40 变更为 60

#7 - 2022-02-25 14:26 - 王小京

- % 完成 从 60 变更为 80

远程配置设备完成。

#8 - 2022-02-28 16:40 - 玉绍涛

- 文件 777.png 已添加

#9 - 2022-11-28 18:03 - 王小京

- 指派给 从 王小京 变更为 王丽红

- % 完成 从 80 变更为 100

项目完成。

#10 - 2022-11-28 18:05 - 王小京

- 状态 从 调试中 变更为 服务中

#11 - 2023-01-03 10:11 - 王丽红

- 描述 已更新。

- 状态 从 服务中 变更为 完结

文件

黑大机房平面图给迈世.dwg	250 KB	2021-12-29	王丽红
777.png	261 KB	2022-02-28	玉绍涛