项目综合 - 任务 #4220

天津启居安智科技发展有限公司 合同编号:OM20211208-10 邓枢枫 (天津大学实验室动环监控项目)

2021-12-24 11:18 - 邓 枢枫

状态:	完结			开始日期] :		2021-12	2-24		
优先级:	普通			计划完成	记期:					
指派给:	邓 枢枫			% 完成:			100%			
类别:				预期时间]:		0.00 小	时		
目标版本:				耗时:			5.00 小	时		
描述				•						
序号 品名	型号	单位 数量		备注						
1	智慧机房主机	GW-A6 X300	台	1	2	·	贴T10 0系统	0型号 ,	,刷X30	
2 3 4 5 6	智慧机房主机	GW-A6 T100	台		1					
3	报警主机	GW-B5-1	台		2					
4	声光报警器	GW-D2	台		2					
5	温湿度传感器	GW-TH-B801	个		14					
6	区域漏水检测器	GW-LDA-B801	个		8					
	区域漏水检测电缆- 10M		根		8					
9	烟雾探测器	GW-ACC-A101	个	56						
	16路开关量采集模 块	GW-ACC-A104	个	5						
	485转TCP/IP通讯转 换器	GW-ACC-A108	个	1						
	232转TCP/IP通讯转 换器	GW-ACC-A109	个	7						
12	开关电源12V/1.3A	GW-15-12	个	1						
13	UPS检测模块	定制	•		套		3	'		接7台UPS, 发7对DB9
14	视频检测模块	定制			套		1			
		GW-CMP-10			套		1			
	232转TCP通讯模块				个		1			
17	公对公串线				根		1			
5. 付款方式:已付 2. 发致时间:12月34日下班船 3. 技术方面: 定转师户的品味、恕号										

历史记录

#1 - 2021-12-24 11:28 - 邓 枢枫

- 文件 合同明细表20211207-1 - 调整 - 副本.xlsx 已添加

#2 - 2021-12-27 14:01 - 王慧

- 指派给从王慧变更为王小京

王小京 负责该项目的指导调试,请知悉!

#3 - 2021-12-29 11:47 - 方 翠婵

- 状态 从 新建 变更为 已发货

2025-04-11 1/2

#4 - 2022-06-14 15:40 - 邓 枢枫

- 文件 梦幻城堡及EDX 1_80KS通讯协议中文版2019.pdf 已添加

#5 - 2022-06-15 17:46 - 黄正梁

- 状态 从 已发货 变更为 调试中

#6 - 2022-06-15 17:47 - 黄正梁

192.168.1.17主机,烟感,漏水,UPS已调试完毕!

UPS单进单出,型号:768-3

#7 - 2022-06-15 17:47 - 黄正梁

- % 完成 从 0 变更为 30

#8 - 2022-06-17 10:50 - 王 小京

- % 完成 从 30 变更为 70

远程调试主机及设备。

#9 - 2022-06-29 16:05 - 王 小京

- % 完成 从 70 变更为 90

平台搭建

#10 - 2022-06-30 14:52 - 王 小京

- 状态 从 调试中 变更为 服务中
- % 完成 从 90 变更为 100

#11 - 2022-12-16 15:42 - 王 小京

- 指派给从王小京变更为邓枢枫

项目调试完成

#12 - 2022-12-26 14:03 - 邓枢枫

- 状态 从 服务中 变更为 完结

文件

品牌.jpg	9.9 KB	2021-12-24	邓 枢枫
合同明细表20211207-1 - 调整 - 副本.xlsx	14.1 KB	2021-12-24	邓 枢枫
梦幻城堡及EDX 1_80KS通讯协议中文版2019.pdf	377 KB	2022-06-14	邓 枢枫

2025-04-11 2/2