

项目综合 - 任务 #4224

山西博羲轩商贸有限公司 合同编号：OM20211223-08 李晓玲（晋城一中网络中心机房）

2021-12-28 16:40 - 李晓玲

状态:	服务中	开始日期:	2021-12-28
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	李晓玲	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.50 小时

描述

序号	名称	型号	单位	数量	备注
1	智慧机房主机	OM-AE-Y100	台		
2	ESM数据管理模块	OM-B3	台		
3	紫光服务器	OM-D2	台		
4	精密空调控制器	OM-TH-BB01	个		
5	三相电量计	OM-ACM-A801	个		
6	精密电流互感器	OM-ACM-A300/100	个		
7	配电柜	OM-ACM-A801	个		
8	机房漏水检测器	OM-LDA-BB01	个		
9	机房漏水检测器-5M	OM-LDA-BB01/5	套		
10	报警控制器	OM-ACC-A101	个		
11	消防主机采集器模块	OM-ACC-A104	个		
12	精密空调控制模块	EBM	台		
13	UPS控制模块	EBM	台		
14	主机APP	OM-APP	台		

- 付款方式：已付
 - 发货时间：12月31日 下班前
 - 技术方面：常规
 - 发货地址：山西省晋城市城区泽州北路桃源盛境小区顺德商务楼四楼，马先生收，联系方式：18803462136
- 备注：X300主机贴T100标签

历史记录

#1 - 2021-12-29 10:47 - 李晓玲

备注：X300主机贴T100标签，X300刷成T100系统

#2 - 2022-01-04 10:15 - 方翠婵

- 描述已更新。

- 状态从新建变更为已发货

#3 - 2022-01-04 13:52 - 王慧

- 指派给从王慧变更为黄正梁

- % 完成从0变更为10

黄正梁负责该项目的指导调试，请知悉！

#4 - 2022-06-13 09:36 - 陆志毅

设备安装接线指导

#5 - 2022-06-21 15:02 - 黄正梁

- % 完成从10 变更为70

该项目还差手机APP，空调，报警器尚未调试，请知悉！

#6 - 2022-07-05 18:06 - 黄正梁

手机APP调试指导，跟进中

#7 - 2022-07-27 11:01 - 王小京

- 状态从已发货变更为调试中

- % 完成从70 变更为80

消防数据库修改完成。 空调：编号2095-0 2台空调调试正常。

#8 - 2022-07-28 11:45 - 王小京

- 状态从调试中变更为服务中

- % 完成从80 变更为100

该项目调试完成。

#9 - 2022-08-08 09:56 - 王小京

- 指派给从黄正梁 变更为 李晓玲

#10 - 2022-09-01 16:39 - 黄正梁

- 文件1_omarav2.3.2_zj.apk.1 已添加

#11 - 2022-09-07 13:55 - 黄正梁

手机APP数值不对问题，等客户远程进入客户端对一下数据，评估是否开发

#12 - 2022-09-14 10:14 - 黄正梁

精密空调：2095-0

UPS：768-3

APP

精密空调：

1663124067226697.png

UPS：电池电压测点：Vbatt: 229 精确值多除了两位小数点，实际变比是1

1663121778957637.png

#13 - 2022-09-14 10:54 - 黄正梁

web : 65080

sftp : 65022

telnet : 65023

公网地址 : 113.24.200.123

用户名Admin

密码831126

#14 - 2023-03-14 17:51 - 黄正梁

短信报警器调试, 已完成

文件

通讯协议.xls	26.5 KB	2021-12-28	李晓玲
商宇HP1101H-HP3120H通讯协议.pdf	346 KB	2021-12-28	李晓玲
1_omarav2.3.2_zj.apk.1	29.1 MB	2022-09-01	黄正梁