

项目综合 - 任务 #4240

高斯贝尔数码科技（山东）有限公司 合同编号：OM20220119-01 邓枢枫（拉萨广播电视台）

2022-02-09 15:36 - 邓枢枫

状态:	完结	开始日期:	2022-02-09
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	邓枢枫	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量	备注
1	智慧机房嵌入式主机	OM-A6 T100	台	1	发X500, 贴T100型号
2	报警主机	OM-B5	台	1	
3	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	4	
4	三相电量仪	OM-ACM-A801	个	1	
5	精密电流互感器开口	OM-ACM-A200/100	个	3	
6	区域漏水监测器	OM-LDA-B801	个	2	
7	区域漏水检测电缆	OM-LDA-B601/5	根	2	
8	空调远程控制器	OM-ACA-A801	个	2	
9	烟感探测器	OM-ACC-A101	个	4	
10	发射机检测模块软件	定制	套	2	
11	视频检测模块软件	定制	套	1	

1. 付款方式：已交付
2. 发货时间：1月21日 下班前
3. 技术方案：常规 (名称按上面的贴) 主机发X500, 贴T100型号
4. 发货地址：西藏自治区拉萨市江苏东路22号拉萨广播电视台 西藏 139 0891 8603

历史记录

#1 - 2022-02-11 09:48 - 王慧

- 指派给从王慧变更为杜小栋

- % 完成从0变更为10

杜晓栋 负责该项目的指导调试, 请知悉!

#2 - 2022-02-15 15:45 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#3 - 2022-03-29 15:10 - 邓枢枫

- 文件111.png 已添加

#4 - 2022-04-19 15:22 - 杜小栋

- 指派给从杜小栋变更为邓枢枫

- % 完成从10变更为100

已完成

#5 - 2022-04-20 10:34 - 邓枢枫

- 状态从已发货变更为完结

