

项目综合 - 任务 #4246

云南太阳鸟信息技术有限责任公司 合同编号：OM20220105-7 辛桂明

2022-02-11 13:52 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2022-02-11
优先级:	普通	计划完成日期:	2022-02-28
指派给:	辛桂明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1	智慧机房主机	OM-A6 X200	台 1
2	温湿度传感器	OM-TH-B801	个 1
3	配电监测器	OM-ACM-A601	个 1
4	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个 1
5	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根 1
6	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个 1
合同已签			
款已付			
货已发			

历史记录

#1 - 2022-02-15 15:48 - 方翠婵

- 状态从 新建 变更为 已发货

#2 - 2022-02-17 09:12 - 王慧

- 指派给从 王慧 变更为 杜小栋

- % 完成从 0 变更为 10

杜晓栋 负责该项目的指导调试，请知悉！

#3 - 2022-05-07 14:25 - 杜小栋

- 状态从 已发货 变更为 调试中

#4 - 2022-05-23 13:56 - 杜小栋

- % 完成从 10 变更为 50

#5 - 2022-06-23 17:01 - 杜小栋

- % 完成从 50 变更为 60

#6 - 2022-09-27 15:50 - 杜小栋

- % 完成从 60 变更为 80

#7 - 2022-10-12 16:03 - 杜小栋

- 指派给从 杜小栋 变更为 辛桂明

- % 完成从 80 变更为 100

已完成

#8 - 2022-12-15 16:45 - 辛桂明

- 状态从 调试中 变更为 完结