

## 项目综合 - 任务 #4285

河南省防腐保温有限公司 黄冈110kV晴芦花畈变 合同编号：OM20220302-7 辛桂明

湖北仙源电力工程有限公司OM20220415-5

2022-03-02 13:43 - 辛桂明

状态:	调试中	开始日期:	2022-03-02
优先级:	普通	计划完成日期:	2022-03-31
指派给:	杜小栋	% 完成:	90%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

### 描述

1	智慧机房主机	OM-A6 T300	台	2
2	报警主机	OM-B5	台	2
3	声光报警器	OM-D2	台	2
4	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	14
5	空调远程控制器	OM-ACA-A801	个	8
6	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	8
7	继电器	JZX-22F(D)/2Z	个	12
8	除湿机检测模块	定制	套	2

合同已签

货款已支付

按常规发货（双变电站监测系统的软件版本）

2022-3-2日发货

交货地址：湖北省黄冈市黄州区明珠大道18号金家上城18幢1层106铺高鑫宾馆

收货人：李靖川

联系方式：15638288479

### 历史记录

#1 - 2022-03-03 17:29 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#2 - 2022-03-04 09:10 - 王慧

- 指派给从王慧变更为杜小栋

- % 完成从0变更为10

杜晓栋负责该项目的指导调试，请知悉！

控制一个电动窗、两个线缆沟排气扇和3个小风机

主机的一个DO口控制三个小风机和一个电动窗，另一个DO接口控制两个线缆沟排气扇

#3 - 2022-03-09 14:29 - 辛桂明

- 文件 仟井通讯协议（通用版）2022年最新.DOC 已添加

#4 - 2022-04-15 15:33 - 辛桂明

- 主题从 河南省防腐保温有限公司 黄冈110kV 晴芦花变电站 合同编号: OM20220302-7 辛桂明 变更为 河南省防腐保温有限公司 黄冈110kV 晴芦花变电站  
合同编号: OM20220302-7 辛桂明 湖北仙源电力工程有限公司OM20220415-5

增加一个 空调控制器 OM-ACA-A801

合同已签

货款已支付

按常规发货

湖北省黄冈市黄梅县停前镇芦花变电站, 收货人李靖川, 电话15638288479

#5 - 2022-05-07 14:20 - 杜小栋

- 状态从 已发货 变更为 调试中

- % 完成从 10 变更为 60

#6 - 2022-05-20 10:53 - 杜小栋

- % 完成从 60 变更为 90

指导调试

## 文件

---

仟井通讯协议(通用版)2022年最新.DOC	139 KB	2022-03-09	辛桂明
------------------------	--------	------------	-----