

项目综合 - 任务 #4290

青岛经济技术开发区金通电脑有限公司 合同编号：OM20220308-06 李晓玲

2022-03-09 09:46 - 李晓玲

状态:	服务中	开始日期:	2022-03-09
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	李晓玲	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

序号	设备名称	型号	单位	数量
1	服务器主机	OM-A3 X300	台	1
2	服务器主机	OM-65	台	1
3	光纤转换器	OM-D2	台	1
4	温度传感器	OM-71H-B01	个	1
5	精密空调控制模块		台	1

合同已签

货款已支付

按常规发货

2022-3-9日发货

交货地址：山东省青岛市黄岛区前湾港路579号山东科技大学科技园2号产业楼A-110
收货人：鞠晓静 联系方式：13346390701

历史记录

#1 - 2022-03-14 10:22 - 方翠婵

- 描述 已更新。
- 状态从 新建 变更为 已发货

#2 - 2022-03-14 10:46 - 王慧

- 指派给从 王慧 变更为 陆志毅
- % 完成 从 0 变更为 10

陆志毅 负责该项目的指导调试，请知悉！

#3 - 2022-05-05 09:58 - 陆志毅

- 状态从 已发货 变更为 调试中

#4 - 2022-05-05 14:58 - 陆志毅

- 文件 海悟风冷水冷机房空调Modbus通讯协议规格书-Ver05(2020.07.14).docx 已添加

#5 - 2022-05-09 17:08 - 陆志毅

海悟风冷空调已经接入

#6 - 2022-05-10 17:16 - 陆志毅

2台空调已经接入完成，温湿度调试完成

#7 - 2022-05-10 17:49 - 陆志毅

- 状态从 调试中 变更为 服务中

- % 完成从 10 变更为 100

#8 - 2022-05-10 17:50 - 陆志毅

- 指派给从 陆志毅 变更为 李晓玲

#9 - 2022-05-12 13:51 - 李晓玲

监测2台精密空调增加控制开关关机功能

#10 - 2022-05-18 14:41 - 陆志毅

- 文件SM4939.rar 已添加

- 文件SM4942.rar 已添加

- 文件P系列说明书+通讯协议就是海瑞弗2069.pdf 已添加

精密空调接入完毕，带开关机、温湿度控制

#11 - 2022-08-09 09:05 - 陆志毅

短信报警主机根据用户要求，配置用户信息完成。

## 文件

海悟风冷水冷机房空调Modbus通讯协议规格书-Ver05(2020.07.14).docx	536 KB	2022-05-05	陆志毅
SM4939.rar	91.4 KB	2022-05-18	陆志毅
SM4942.rar	92.4 KB	2022-05-18	陆志毅
P系列说明书+通讯协议就是海瑞弗2069.pdf	932 KB	2022-05-18	陆志毅