

项目综合 - 任务 #4338

上海圭卫电子科技有限公司 合同编号：OM20220401-08 邓枢枫（惠州某部队仓库项目）

2022-04-02 13:57 - 邓枢枫

状态:	调试中	开始日期:	2022-04-02
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杜小栋	% 完成:	90%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量	
1	智慧机房主机	OM-A6 X300	台	1	
2	报警主机	OM-B5	台	1	
3	声光报警器	OM-D2	台	1	
4	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	1	
5	三相电量仪	OM-ACM-A801	个	1	
6	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	个	3	
7	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	1	
8	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	1	
9	UPS检测模块	定制	套	1	

- 1. 付款方式：已交付
- 2. 交货时间：4月2日下午前
- 3. 技术方面：常规
- 4. 交货地址：惠州市惠城区高山公路晨光文具华南总部基地，朱龙云，18607114340

历史记录

#1 - 2022-04-07 13:38 - 李军海

- 状态从新建变更为已到货
- 指派给从王慧变更为杜小栋

杜小杜，负责该项目的指导，请知悉！

#2 - 2022-04-18 15:28 - 邓枢枫

- 文件 ITA通讯协议(1).pdf 已添加

#3 - 2022-05-07 14:20 - 杜小栋

- 状态从已到货变更为调试中
- % 完成从0变更为90

剩余ups 其余完成

#4 - 2022-09-20 16:07 - 杜小栋

指导ups接线

文件

ITA通讯协议(1).pdf	904 KB	2022-04-18	邓枢枫
----------------	--------	------------	-----