

项目综合 - 任务 #4350

保定市博远电气制造有限公司 合同编号：OM20220415-09（彭冲）

2022-04-15 16:35 - 彭冲

状态:	调试中	开始日期:	2022-04-15
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杜小栋	% 完成:	40%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	3.00 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量
1	智慧机房主机	OM-A6 C100	台	4
2	温度传感器	OM-TH-B801	个	16
3	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	7
4	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B801/5	根	7
5	空调远程控制器	OM-ACA-A801	个	4
6	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	25
7	触摸屏环屏	OM-ACC-A103	个	4
8	臭氧传感器	OM-ACC-O3	个	3
9	投入式水位传感器	OM-ACC-A214	个	4
10	风机控制器	OM-ACC-A216/4	个	4
11	除湿机检测模块	定制	套	4

发货地址：保定市清苑县开发区园区路5号

收货人：张湃

联系方式：13331239788

动环屏需使用客户名称和LOGO

历史记录

#1 - 2022-04-18 11:29 - 王慧

- 指派给从王慧变更为陆志毅

- % 完成从0变更为10

陆志毅 负责该项目的指导调试，请知悉！

#2 - 2022-04-18 15:08 - 彭冲

- 文件LOGO.jpg 已添加

#3 - 2022-05-17 11:30 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#4 - 2022-05-30 10:06 - 王慧

- 指派给从陆志毅变更为杜小栋

杜晓栋 负责该项目的指导调试，请知悉！

#5 - 2022-05-30 16:42 - 杜小栋

- 状态从 已发货 变更为 调试中

#6 - 2022-08-12 16:40 - 杜小栋

- % 完成从 10 变更为 20

#7 - 2022-08-23 10:28 - 杜小栋

臭氧的线序是棕12v+ , 黑12v- , 黄485+ , 蓝485-

#8 - 2022-08-29 17:10 - 杜小栋

- % 完成从 20 变更为 30

#9 - 2022-11-02 16:46 - 杜小栋

指导安装

#10 - 2023-01-16 09:44 - 杜小栋

- % 完成从 30 变更为 40

#11 - 2023-02-14 16:50 - 杜小栋

远程常规调试

#12 - 2023-03-07 16:17 - 杜小栋

返修主机指导安装调试

## 文件

---

LOGO.jpg

436 KB

2022-04-18

彭冲