

项目综合 - 任务 #4357

广西南宁哈锐网络科技有限公司 钦州市大岭路旧物资局大院润建公司 钦南项目和灵山门禁
合同编号：OM20220418-10 辛桂明

2022-04-20 09:09 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2022-04-20
优先级:	普通	计划完成日期:	2022-05-18
指派给:	辛桂明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

1	智慧机房主机	OM-A6 X200	台	1
2	声光报警器	OM-D2	台	1
3	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	2
4	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	2
5	单门门禁控制器	OM-ACC-A111	个	2
6	指纹密码刷卡一体机 (IC)	F7plus+IC模块	个	2
7	出门按钮	OM-ACC-A118	个	2
8	单门磁力锁	OM-ACC-A123	个	2
9	门磁	OM-ACC-A110	个	1

合同已签

货款已支付

按常规发货，客户需要单独安装门禁系统，有一套门禁安装在灵山，最好单独包装并标识好

2022-4-20日发货

甲方提供的交货地址：钦州市大岭路旧物资局大院润建公司
收货人：杨前华 联系方式：18977705552

历史记录

#1 - 2022-04-21 09:26 - 辛桂明

- 主题从钦州市大岭路旧物资局大院润建公司 钦南项目和灵山门禁 合同编号：OM20220418-10 辛桂明 变更为广西南宁哈锐网络科技有限公司 钦州市大岭路旧物资局大院润建公司 钦南项目和灵山门禁 合同编号：OM20220418-10 辛桂明

#2 - 2022-04-21 09:29 - 王慧

- 指派给从王慧变更为辛桂明

陆志毅 负责该项目的指导调试，请知悉！

#3 - 2022-04-21 09:29 - 王慧

- 指派给从辛桂明变更为陆志毅

#4 - 2022-04-26 13:58 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#5 - 2022-05-09 17:07 - 陆志毅
- 状态从 已发货 变更为 调试中
- % 完成 从 0 变更为 30

设备指导接线安装

#6 - 2022-05-12 15:15 - 陆志毅
- % 完成 从 30 变更为 90

设备已经调试完毕，门禁暂不能接入X200主机

#7 - 2022-05-13 11:12 - 陆志毅
- 状态从 调试中 变更为 服务中
- 指派给从 陆志毅 变更为 辛桂明
- % 完成 从 90 变更为 100

#8 - 2022-09-08 09:08 - 辛桂明
- 状态从 服务中 变更为 完结