项目综合 - 任务 #4371

北京兴天通电讯科技有限公司 合同编号:OM20220424-02 邓枢枫

2022-04-26 14:13 - 邓 枢枫

状态:		2	已发货				开始日期:		2022-04-26			
优先级:		普	普通				计划完成日期:					
指派给: 陆			陆 志毅				% 完成:		10%			
类别:							预期时间:		0.00 小时			
目标版本:						耗时:		0.00 小时	0.00 小时			
描述												
序号	混名		절목	单位	数量	8 注						
1	串口服务器		OM-A6 X500	台	2	智慧机房主机						
2	温湿度传感器		OM-TH-8801	*	13							
3	三相电量监测仪		OM-ACM-A801	†	4	三相电量仪						
4	精密电流互感器		OM-ACM-A200/100	↑	12							
5	水浸传感器		OM-LDA-8801	†	5	区域漏水检测器						
6	水浸线		OM-LDA-B601/5	根	5	区域漏水栓测电缆-SM						
7	烟雾探测器		OM-ACC-A101	^	13							
8		精密空调检测	精密至调检测模块		OM-KT-F1		*		1			
9		UPS检测模块		OM-UPS-F1			8		2			
10		视频检测模块		OM-SP-F1			g		1			
11		红外双鉴主机	红外双盗主机模块				8		1			

历史记录

2、发货时间:收到款后第二天安排发货

#1 - 2022-04-26 16:04 - 邓 枢枫

- 描述 已更新。

主机权限设置半个月

#2 - 2022-04-28 09:17 - 王慧

- 指派给从王慧变更为陆志毅
- % *完成 从* 0 *变更为* 10

陆志毅 负责项目的指导调试,请知悉!

#3 - 2022-05-09 09:43 - 方 翠婵

- 状态 从 新建 变更为 已发货

#4 - 2022-07-22 10:19 - 邓 枢枫

- 文件 老机房空调-SCA.ES空调机组通信协议.pdf 已添加
- 文件 老机房空调-K200-Modbus 通信协议(2015 K200 K400 通用).pdf 已添加

2025-04-08 1/2

#5 - 2022-07-22 11:30 - 邓 枢枫

- 文件 华为UPS5000 Modbus 对外通讯协议.pdf 已添加

#6 - 2022-07-22 14:17 - 邓 枢枫

- 文件 施耐德ups-66061用户手册及通讯点表.pdf 已添加

#7 - 2022-07-26 17:18 - 杜小栋

指导接线

#8 - 2022-07-28 11:00 - 邓 枢枫

序号	设备名称	品牌	型号	单位	数量	备注
1	三相电量仪	1	OM-ACM-A 801	台	4	定制款
2	精密电流互感器	1	OM-ACM-A 400/5	个	3	400A电流

发货地址:北京市海淀区上庄镇北玉河村502号 孙杰鹏 13256390202

#9 - 2022-08-02 08:58 - 陆志毅

已出差现场调试,继续跟进中

#10 - 2022-08-02 17:54 - 陆 志毅

电表数据不对,需要采集一次侧数据,已测试

文件

老机房空调-SCA.ES空调机组通信协议.pdf	849 KB	2022-07-22	邓 枢枫
老机房空调-K200-Modbus通信协议(2015 K200 K400通用).pdf	485 KB	2022-07-22	邓 枢枫
华为UPS5000 Modbus对外通讯协议.pdf	762 KB	2022-07-22	邓 枢枫
施耐德ups-66061用户手册及通讯点表.pdf	365 KB	2022-07-22	邓 枢枫

2025-04-08 2/2