

2022-05-13 10:37 - 薛智垚

状态:	调试中	开始日期:	2022-05-13
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	黄正梁	% 完成:	90%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	9.00 小时

描述			
收货地址：	沈阳市沈北新区天乾湖街16-2号（沈北新区档案馆3F）		
收 货 人：	王桂君	电 话：	13332225902
付款说明：	已付款/分期		
包装说明：	软件和硬件，均用客户LOGO		
快递说明：	常规		
备注：			

清单

序号	品名	型号	单位	数量
1	智慧机房主机	OM-A6 T300	台	1
2	报警主机	OM-B5	台	1
3	声光报警器	OM-D2	台	1
4	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	2
5	配电监测器	OM-ACM-A601	个	1
6	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	1
7	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	1
8	双门门禁控制器	OM-ACC-A112	个	1
9	红外探测器	OM-ACC-A100	个	2
10	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	2
11	OMARA-智慧机房平台软件	V1.0	套	1
12	精密空调检测模块	定制	套	1
13	UPS检测模块	定制	套	2
14	智能电表接入	定制	套	1
15	视频检测模块	定制	套	1
16	服务器检测模块	定制	套	1

17	交换器 检测模 块		定制	套	1
18	集中端		定制	套	1

历史记录

#1 - 2022-05-16 15:17 - 薛智垚

- 文件 LOGO.jpg 已添加

#2 - 2022-05-17 15:19 - 王 慧

- 指派给从 王 慧 变更为 黄正梁

- % 完成 从 0 变更为 10

黄正梁 负责该项目的指导调试，请知悉！

#3 - 2022-05-21 10:18 - 方翠婵

- 状态从 新建 变更为 已发货

#4 - 2022-05-27 10:18 - 黄正梁

- 文件 艾特网能Cool Smart3000(小金刚)DX定频Modbus 监控协议V1.3.pdf 已添加

- 文件 527 AMC系列智能电量采集监控装置安装使用说明书V3.0-20210909.pdf 已添加

- 文件 UPS MODBUS协议(V3.0).pdf 已添加

#5 - 2022-06-08 10:04 - 黄正梁

精密空调: 2077-0

UPS :791-0

#6 - 2022-06-08 10:14 - 黄正梁

- 文件 A3-4700.asp 已添加

- 文件 A3-4700.js 已添加

- 文件 SM4700.def 已添加

电表协议已经开发，跟之前的广西坤壹-桂林供电局一致，文件已上传

#7 - 2022-06-10 14:12 - 黄正梁

- 文件 已删除 (SM4700.def)

#8 - 2022-06-10 14:12 - 黄正梁

- 文件 已删除 (A3-4700.js)

#9 - 2022-06-10 14:12 - 黄正梁

- 文件 已删除 (A3-4700.asp)

#10 - 2022-06-11 09:35 - 黄正梁

- % 完成 从 10 变更为 60

该项目门禁，电表已接入，协议需要独立开发，请知悉！

#11 - 2022-06-27 17:37 - 黄正梁
电表及精密空调已接入

#12 - 2022-07-12 18:10 - 黄正梁
UPS接入调试，未完成

#13 - 2022-08-05 17:49 - 陆志毅
UPS测试未通，接线或者UPS的设置问题

#14 - 2022-09-22 14:04 - 陆志毅
2台UPS已接入

#15 - 2022-09-22 16:03 - 陆志毅
3D图已升级

#16 - 2022-09-22 18:18 - 陆志毅
短信模块调试完成

#17 - 2022-10-27 13:48 - 黄正梁
- 状态从已发货变更为调试中

#18 - 2022-10-27 17:48 - 黄正梁
- 描述已更新。

平台安装配置进行中

#19 - 2022-10-28 10:12 - 黄正梁
- 文件 主机备份-20221027.zip 已添加

#20 - 2022-11-01 16:53 - 黄正梁
- %完成从60变更为90

平台配置指导，电话指导，不能远程桌面

#21 - 2022-11-02 18:05 - 黄正梁
平台精密空调，UPS数据配置

#22 - 2022-11-04 17:30 - 黄正梁
平台配置已完成，服务器以及交换机监测接入不了

#23 - 2022-11-08 17:47 - 黄正梁
平台报警范围配置指导

文件			
20220511.dwg	425 KB	2022-05-13	薛智垚
LOGO.jpg	27 KB	2022-05-16	薛智垚
艾特网能Cool Smart3000(小金刚)DX定频 Modbus 监控协议V1.3.pdf	547 KB	2022-05-27	黄正梁
UPS MODBUS协议(V3.0).pdf	1.21 MB	2022-05-27	黄正梁
527 AMC系列智能电量采集监控装置安装使用说明书V3.0-20210909.pdf	3.91 MB	2022-05-27	黄正梁
主机备份-20221027.zip	16.9 MB	2022-10-28	黄正梁