

项目综合 - 任务 #4403

兰州飞思网络科技有限公司 合同编号：OM20220517-02 邓枢枫
 (甘肃华亭煤电股份有限公司销售公司信息网络基础设施标准化建设整改项目)

2022-05-18 08:42 - 邓枢枫

状态:	完结	开始日期:	2022-05-18
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	邓枢枫	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量	
1	智慧机房主机	OM-A6 T300	台	1	
2	报警主机	OM-B5	台	1	
3	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	4	
4	定位式漏水检测器	OM-LDA-A801	个	2	
5	定位漏水检测电缆-15M	OM-LDA-A601/15	根	2	
6	单门门禁控制器	OM-ACC-A111	个	2	
7	16路开关量采集模块	OM-ACC-A104	个	2	主要是接消防主机干接点
8	485转TCP/IP通讯转换器	OM-ACC-A108	个	4	
9	开关电源12V/1.3A	RS-15-12	个	1	
10	手机APP	OM-APP	套	1	
11	UPS检测模块	定制	套	2	
12	配电检测模块	定制	套	2	
13	视频检测模块	定制	套	1	
14	精密空调检测模块	定制	套	2	

1. 付款方式：已交付
2. 发货时间：5月19日下午前
3. 技术方案：完整
4. 发货地址：甘肃省平凉市华亭市东大街1号销售公司，朱永宝，18993309570

历史记录

#1 - 2022-05-19 13:49 - 王慧

- 指派给从王慧变更为杜小栋

杜晓栋 负责该项目指导调试，请知悉！

#2 - 2022-05-19 14:10 - 邓枢枫

- 文件LCD多功能电力仪表使用说明-----2020-06-30.pdf 已添加
- 文件400 AMC16Z系列精密配电系统 安装使用说明书-V1.01(20210223) - 增加ATP07E1尺寸.doc 已添加
- 文件NetCol8000-A 13kW 风冷房间级精密空调 Modbus协议.pdf 已添加
- 文件 定频风冷机房空调Modbus通讯协议规格书-Ver03(2019.12.19)(1)(2)(2).pdf 已添加
- 文件 UPS2000-(6kVA-20kVA) Modbus协议开发指南(1).zip 已添加

#3 - 2022-05-21 10:21 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#4 - 2022-08-11 16:17 - 杜小栋

- 状态从已发货变更为调试中

#5 - 2022-08-19 16:44 - 杜小栋

- % 完成从0 变更为10

#6 - 2022-08-26 16:21 - 杜小栋

- 文件 A3-4939.asp 已添加

- 文件 A3-4939.js 已添加

- 文件 LCD多功能电力仪表使用说明-----2020-06-30.pdf 已添加

- 文件 SM4939.def 已添加

- % 完成从10 变更为50

电表

#7 - 2022-09-05 17:04 - 杜小栋

- % 完成从50 变更为60

#8 - 2022-09-07 16:50 - 杜小栋

- 文件 A3-4950.asp 已添加

- 文件 A3-4950.js 已添加

- 文件 SM4950.def 已添加

- 文件 三进三出常规转发地址表.csv 已添加

精密配电柜

#9 - 2022-09-08 15:06 - 杜小栋

查询历史数据，查询通用接入的设备，会出现页面卡死，或查询失败

#10 - 2022-09-08 17:26 - 杜小栋

- % 完成从60 变更为80

#11 - 2022-09-13 10:55 - 张群瑞

1、#9 楼反馈通用接入的设备历史数据查询问题，升级文件已经上传至盯盘；

2、盯盘目录：共享文件/升级支持/项目补丁/2022/#4403 兰州飞思网络科技有限公司 合同编号：OM20220517-02 邓枢枫
(甘肃华亭煤电股份有限公司销售公司信息网络基础设施标准化建设整改项目)

3、参考“readme.txt”说明；

4、请联系客户安排调试，及时反馈调试结果、调试记录；

#12 - 2022-09-13 17:19 - 杜小栋

- % 完成从 80 变更为 90

#13 - 2022-09-19 16:40 - 杜小栋

升级#11 楼文件

#14 - 2022-09-27 16:27 - 杜小栋

处理历史数据

#15 - 2022-10-19 16:20 - 杜小栋

- 文件 dbCfg.zip 已添加

#16 - 2022-10-19 16:21 - 杜小栋

- 指派给从 杜小栋 变更为 邓枢枫

- % 完成从 90 变更为 100

已完成

#17 - 2022-10-24 14:55 - 邓枢枫

- 状态从 调试中 变更为 完结

文件

LCD多功能电力仪表使用说明-----2020-06-30.pdf	6.44 MB	2022-05-19	邓枢枫
400 AMC16Z系列精密配电系统 安装使用说明书-V1.01(20210223) - 增加A TP尺寸.doc	6.44 MB	2022-05-19	邓枢枫
NetCol8000-A 13kW 风冷房间级精密空调 Modbus协议.pdf	1.22 MB	2022-05-19	邓枢枫
定频风冷机房空调Modbus通讯协议规格书-Ver03(2019.12.19)(1)(2).pdf	715 KB	2022-05-19	邓枢枫
UPS2000-(6kVA-20kVA) Modbus协议开发指南(1).zip	845 KB	2022-05-19	邓枢枫
A3-4939.asp	6.61 KB	2022-08-26	杜小栋
A3-4939.js	1.09 KB	2022-08-26	杜小栋
SM4939.def	1.41 KB	2022-08-26	杜小栋
LCD多功能电力仪表使用说明-----2020-06-30.pdf	6.44 MB	2022-08-26	杜小栋
A3-4950.asp	18.1 KB	2022-09-07	杜小栋
A3-4950.js	1.08 KB	2022-09-07	杜小栋
SM4950.def	10.3 KB	2022-09-07	杜小栋
三进三出常规转发地址表.csv	167 KB	2022-09-07	杜小栋
dbCfg.zip	773 KB	2022-10-19	杜小栋