

项目综合 - 任务 #4449

青岛经济技术开发区金通电脑有限公司 合同编号：OM20220613-06 李晓玲

2022-06-14 09:29 - 李晓玲

状态:	服务中	开始日期:	2022-06-14
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	李晓玲	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.10 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量
1	智慧机房主机	OM-A6 X300	台	1
2	GSM短信报警模块	OM-B3	台	1
3	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	1
4	三相电量仪	OM-ACM-A801	个	1
5	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	个	3
6	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	1
7	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	1
8	UPS检测模块	定制	台	1
9	精密空调控制模块	定制	台	1

1. 付款方式：已付  
2. 发货时间：6月14日下午前  
3. 技术方面：常规  
4. 发货地址：山东省青岛市黄岛区前湾港路579号山东科技大学科技园2号产业楼A-110，收货人：鞠晓静 联系方式：13346290701  
备注：精密空调只做控制开关机，不做监测

历史记录

#1 - 2022-06-16 09:00 - 王慧

- 指派给从王慧变更为陆志毅  
- % 完成从0变更为10

陆志毅 负责该项目的指导调试，请知悉！

#2 - 2022-06-17 10:56 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#3 - 2022-06-23 11:02 - 陆志毅

UPS已接入，编号：785-1

#4 - 2022-06-23 11:59 - 陆志毅

- % 完成从10变更为50

漏水和温湿度已经接入，空调测试已通讯

#5 - 2022-06-30 10:36 - 陆志毅

- % 完成 从 50 变更为 90

精密空调已经升级接入完成

#6 - 2022-06-30 11:51 - 陆志毅

精密空调只做了开关机控制，编号2057

#7 - 2022-07-04 09:21 - 陆志毅

三相接入完成

#8 - 2022-08-10 08:57 - 陆志毅

- 文件 微信图片\_20220810085643.png 已添加

三相出现短暂循环故障，现场未排查后未找到原因。

#9 - 2022-11-07 15:56 - 陆志毅

- 状态 从 已发货 变更为 服务中

- 指派给 从 陆志毅 变更为 李晓玲

- % 完成 从 90 变更为 100

#10 - 2024-08-07 18:38 - 陆志毅

漏水告警指导处理，可能是接触到金属

## 文件

---

微信图片\_20220810085643.png

350 KB

2022-08-10

陆志毅